

АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

Д/д	Зорилт	Төсөл, арга хэмжээ	Хэрэгжих хугацаа	Шалгуур үзүүлэлт	Үр дүнгийн үзүүлэлт		2023 онд шаардлагатай хөрөнгө		Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг)	Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага	Хамтран хариуцагч	2023 оны жилийн эцсийн хэрэгжилт	Хэрэгжилтийн хувь
					Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хөрөнгийн хэмжээ (сая.төг)	Эх үүсвэр					
1. ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО													
1		"Чадварлаг эмч" арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	70	100	100.0	ОНХС	ОНХС 100.0 сая, БӨХ 25.0 сая	АЗДТГ-ын НБХ	ЭМГ	Чадварлаг эмч арга хэмжээг 4 зорилтын хүрээнд 13 үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөг ажлын хэсгээр хэлэлцэн баталж, эмч, сувилагчийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, сувилагч мэргэжлийг сурталчлах, "Идэвхтэй хөдөлгөөн-Эрүүл Завханчууд" 2 сарын аян, эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах, цусны донорыг сурталчлах, донор бэлдэх, алслагдсан сум, багийн иргэдэд "Халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх" явуулын үзлэг, оношилгоо зохион байгуулах, "Чадварлаг баг хамт олон"-ыг шалгаруулж урамшуулах зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилласан. Арга хэмжээ хэрэгжих хугацаанд "Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллага"-ын эмч нарын 54 хувь, лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагын эмч нарын 95 хувь нь үндсэн болон төрөлжсөн нарийн мэргэшил эзэмшсэн. АШУУИС-тай хамтран "Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа хандлага, эрүүл мэндийн цогц тусламж үйлчилгээ" агуулга бүхий сургалтад 350 гаруй, ажлын байрны чадавхжуулах сургалтад давхардсан тоогоор 1100 эмч, мэргэжилтэн хамрагдсан. Хөдөөгийн багийн 30 бага эмчийг мэргэжил дээшлүүлэх 14 хоногийн сургалтад хамруулсан. Нийт эмнэлгийн мэргэжилтний 27 хувь нь мэргэжлийн зэрэгтэй, жилд 20 гаруй мэргэжилтэн мэргэжлийн зэрэг хамгаалж байна.	100
2		"Чадварлаг эмч" арга хэмжээний хүрээнд өсвөр насны хүүхдүүдийн шүдний өвчлөлөөс сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0%	100%	25.0	ОНХС	25.00	АЗДТГ-ын НБХ	ЭМГ	"Амны хөндийн эрүүл мэнд" арга хэмжээний хүрээнд Тосонцэнгэл сумын ЕБС-ийн нэг, хоёрдугаар ангийн 502 хүүхэд шүдний үзлэг хийж, эцэг эхийн төлөөлөл, багш, суралцагчдад шүдийг хэрхэн зөв угаах дадлага сургалтыг хийж, үйл ажиллагааны хүрээнд тэмцээн зохион байгуулан оролцогч хүүхэд бүрт хичээлийн хэрэглэгдэхүүн олгосон. Үзлэгийн дүнгээр шүдний цооролт 425 хүүхэд буюу 84,7 хувь байгаа бол эрүүл шүдтэй 77 хүүхэд буюу 15,3 хувь байна. Шүдний цооролттой 425 хүүхдийг хуваарийн дагуу Тосонцэнгэл сумын Нэгдсэн эмнэлгийн шүдний кабинетэд эмчилгээ хийж байна.	100

3	1.1. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх тогтолцоог бэхжүүлж, орчин үеийн оношилгоо, эмчилгээний технологийг өргөжүүлэн, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулна.	"Эрүүл чийрэг эр хүн" арга хэмжээний хүрээнд аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт эрэгтэйчүүдийн кабинетыг цогцоор нь байгуулах	2023 он	Кабинетын тоо	0	1	20.0	ОНХС	19.50	АЗДТГ-ын НБХ	АНЭ	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн "Эрүүл мэндийг дэмжих төв" дээр Эрэгтэйчүүдийн кабинетыг 2022 оноос байгуулан мэргэжлийн эмч, сувилагч нар ажиллаж байна. Кабинетын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн 12 нэр төрлийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр хангасан.	100
4		Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 120 ортой хүүхдийн тасгийн дотор заслын ажил хийх	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	80	100	60.0	ОНХС	59.93	АЗДТГ-ын НБХ	ЭМГ, АНЭ	Хүүхдийн эмнэлгийн дотор засварын ажилд 60,0 сая төгрөгийн бараа материалын тендер 2023 оны 5 дугаар сарын 05-ны өдөр зарлагдаж гүйцэтгэгчээр "Ундрах баян булаг" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан, бараа материалыг нийлүүлсэн. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг өөрийн ажилчдын хүчээр засварын ажлыг гүйцэтгэж, аймгийн 100 жилийн ойн өмнө хүлээлгэн өгсөн.	100
5		Умайн хүзүүний хорт хавдар оношлох тоног төхөөрөмж авах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Тоног төхөөрөмжийн тоо	0	1	18.0	ОНТ1	18.00	ЭМГ	НЭ	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмэгтэйчүүдийн кабинетэд хиймэл оюун ухаанд суурилсан умайн хүзүүний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх "Cervigay AI" төхөөрөмжийг "Адхими Селис Клен Ферпект" ХХК нийлүүлсэн. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг 18.0 сая төгрөгөөр хэрэглэгдэх программыг худалдан авч цогц үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна. 10 дугаар сарын байдлаар 280 үзлэг, шинжилгээ хийгээд байна.	100
6		Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасагт хагалгааны гэрэл авах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Тоног төхөөрөмжийн тоо	0	1	25.0	ОНТ1	15.20	ЭМГ	НЭ	Эрүүл мэндийн газарт тендерийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж "Ай Мед техноложис" ХХК шалгар, гэрээ байгуулан 15.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий хагалгааны ерөөний таазны гэрлийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн.	100
7		Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт сервер, эхо датчик авах	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100	75.0	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын НБХ	АНЭ	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн төрөх тасгийн 4D ЭХО аппаратны датчик, серверийн тендерийг 2023 оны 02 дугаар сард зарлаж "Медимпекс ХХК нь 29,0 сая төгрөгийн 4D ЭХО аппаратны датчик, Монотик ХХК нь 33,0 сая төгрөгийн өртөг бүхий серверийг нийлүүлэхээр шалгарч, гэрээ байгуулсан. Серверийг нийлүүлсэн боловч аймгийн Тагнуулын газраас шаардлага хангахгүй гэсэн дүгнэлт гарсан. "Медимпекс ХХК нь ЭХО- ны датчикийг нийлүүлэх гэрээний хугацааг 12 дугаар сарын 31 хүртэл хойшлуулж өгөх тухай албан хүсэлт гаргаж, нийлүүлэлтийг түр хугацаанд хойшлуулаад байна.	30
8		Улиастай сумын өрхийн эмнэлгүүдэд "Мобайл технологи" нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх	2023 он	Өрхийн эмнэлгийн тоо	0	2	20.0	ОНХС	ОНХС-20,0 БӨХ 10,0	АЗДТГ-ын НБХ	Өрхийн эмнэлгүүдэд	Мобайл технологийн тоног төхөөрөмжийг "Мед буян" ХХК нийлүүлж Улиастай сумын Биндэргарав, Дөрвөн оноо өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хүлээлгэн өгч, иргэдэд үзүүлэх тусламж үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлж, чанар, хүртээмжийг сайжруулан ажиллаж байна.	100
9		Багийн эмч нарыг унаажуулах	2023 он	Шинээр олгосон мотоциклийн тоо	10	15	17.5	ОНХС	17.50	АЗДТГ-ын НБХ	СЗДТГ	Яруу сумын Жаргалант, Тосонцэнгэл сумын Баян-Улаан, Их-Уул сумын Хуягт, Сантмаргаз сумын Баян-Улаан, Тэс сумын Нисэг багийн эмч нарт мотоцикл олгосон.	100

10	1.2. Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжин, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.	Бүс, Улс, ОУ-ын чанартай тэмцээнд амжилт гаргасан дасгалжуулагч, тамирчдыг урамшуулах	2023 он	Тамирчдын тоо	74	84-аас дээш	20.0	ОНТ	17.00	АЗДТГ-ын НБХ	БТСГ	Өсвөрийн улсын аварга шалгаруулах спортын уралдаан, тэмцээнд амжилттай оролцож медаль хүртсэн 44 тамирчинд хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан урамшуулал олгосон. Олон улсын таеквондогийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгө, хүрэл медаль авсан тамирчин С.Будхүүд 5.0 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. Берлин 2023 "Тусгай олимпын зуны XVI наадам"-д волейболын төрлөөр оролцож хүрэл медаль хүртсэн 2, МАСТЕРС-2023 "Усанд сэлэлтийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс мөнгө, хүрэл медаль хүртсэн 3 тамирчинд урамшуулал олгохоор захирамжийг төлөвлөж, санхүүжилт хүлээгдэж байна.	90
11	1.2. Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг, аж төрөх ёсны салшгүй хэсэг болгож, мэргэжлийн спортыг дэмжин, тамирчдын тив, дэлхий, олимпын түвшинд өрсөлдөх чадвар, амжилтыг нэмэгдүүлнэ.	Берлин 2023 тусгай олимпын зуны наадамд оролцох хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх	2023 он	Оролцогчийн тоо	0	3	5.0	ОНТ	7.00	АЗДТГ-ын НБХ	БТСГ	ХБНГУ-ын Берлин хотноо 2023 оны 06 дугаар сарын 17-25-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан тусгай олимпын дэлхийн зуны наадамд Монгол Улсаа төлөөлөн волейболын төрлөөр оролцохоор аймгаас шалгарсан тамирчин Улиастай сумын Товцог багийн иргэн Б.Оюунбилэг, дэмжин тоглогч Улиастай сумын ЕБ-ын III сургуулийн суралцагч Б.Сарадагина нарт аймгийн Засаг даргын захирамжаар 7,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Монгол Улсаа төлөөлөн оролцсон тамирчин амжилттай оролцож хүрэл медаль хүртсэн.	100
12		Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын их засвар хийх	2023 он	гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	400.0	ОНХС	450.00	АЗДТГ-ын НБХ	СЗДТГ, БТСГ, ББТОБТ	Аймгийн 100 жилийн ойг угтаж аймгийн орон нутгийн төсвийн 450.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн засварыг Зуурмаг ХХК гүйцэтгэж аймгийн 100 жилийн ойн өмнө комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
13		"Чадварлаг багш" арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	50%	100%	300.0	ОНХС	300.00	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	"Чадварлаг багш" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 3 удаа хэлэлцэн баталж, шилдэг 100 багшийг шалгаруулж, зөвөрийн компьютероор шагнаж, урамшуулахад 200.0 сая төгрөг зарцуулсан. Сургалт, зөвлөгөөнд давхардсан тоогоор 2188 багш ажилтан, олимпиад, уралдаан тэмцээнд 1181 багш, туршлага судлах үйл ажиллагаанд 45 багш, удирдах ажилтан, мэргэжилтэн, урамшуулал, дэмжлэгт 124 багш, 5 сургууль тус тус хамрагдсан. Батлагдсан төлөвлөгөөний хүрээнд 28 үйл ажиллагаанд давхардсан тоогоор 3538 багш, удирдах ажилтан хамрагдаж, 100.0 сая төгрөг зарцуулаа.	100
14	1.3. Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж	Ерөнхий боловсролын сургуулиудад багш хөгжлийн төв байгуулах	2023 он	Жишиг төвтэй сургуулийн тоо	19	24	50.0	ОНХС	47.45	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	Багш хөгжлийн төвд шаардагдах тавилга, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн судалгааг гарган тендер зарлаж "Санаа мед" ХХК шалгарч Завханмандал, Ургамал, Цагаанчулуут, Политехник коллеж, МУК-ын харьяа ХБК-д 13 нэр төрлийн 71 тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн байна.	100
15		Улиастай сумын сургуулиудад итгэлтэй утас бий болгох	2023 он	Сургуулийн тоо	0	5	4.0	ОНХС	4.00	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	Хүүхэд хамгааллын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Улиастай сумын 5 сургууль аймгийн Цахилгаан холбооны газартай гэрээ байгуулж, итгэлтэй утас байршуулснаар 45 хүүхэд санал хүсэлтээ илэрхийлж, 300 гаруй хүүхэд эцэг, эхтэйгээ яаралтай тохиолдолд холбогдсон байна.	100
16		Политехник коллежийн гал тогоонд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	2023 он	нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн тоо	0	5-аас доошгүй	19.0	ОНХС	19.00	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	Политехник коллежид ОНХС-аас 19,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 1 болон 2 дугаар хоолны тогоо, 2 хаалгатай хөлдөөгч, будаа агшаагч, гурил хэрчигч 5 төрлийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэгдсэн.	100
17		Нөмрөг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн компьютерийн кабинетыг засварлаж, зөвөрийн компьютер 3, компьютерийн ширээ 5, гурван үйлдэлт принтер 1, дагалдах хэрэгсэлийг нийлүүлж, сүлжээний өргөтгөл хийсэн.	2023 он	Тоног төхөөрөмжийн тоо	0	6-аас доошгүй	19.0	ОНХС	18.98	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	Нөмрөг сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн компьютерийн кабинетыг засварлаж, зөвөрийн компьютер 3, компьютерийн ширээ 5, гурван үйлдэлт принтер 1, дагалдах хэрэгсэлийг нийлүүлж, сүлжээний өргөтгөл хийсэн.	100

18	бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ.	Дотуур байранд зөөлөн эдлэл авах	2023 он	Дотуур байрны тоо	4	5	18.0	ОНХС	18.00	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	Улиастай сумын ЕБ-ын Жавхлант цогцолбор сургууль, Тосонцэнгэл сумын ЕБ-ын нэгдүгээр сургууль, Баянтэс сумын ЕБ-ын сургуулийн дотуур байрыг зөөлөн эдлэл, цагаан хэрэглэлээр хангаж, 250 гаруй хүүхдийн амьдрах орчин нөхцөл сайжирсан. Мөн Японы хүүхдийг ивээх сангийн 90.0 сая төгрөгийн дэмжлэгтэйгээр Их-Уул, Нөмрөг, Тэс, Баянтэс, Цагаанчулуут сумын дотуур байрын 516 хүүхдэд зөөлөн эдлэл, хичээлийн хэрэглэл, дулаан гутал, хувцсаар хангасан.	100
19		Сумдын цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэлийг шинэчлэх	2023 он	Цэцэрлэгийн тоо	6	12	20.0	ОНХС	19.88	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	"Мөнхийн алтан тэрэлж" ХХК шалгарч, 671 ширхэг зөөлөн эдлэлийг Асгат, Баянтэс, Завханмандал, Их-Уул, Нөмрөг, Отгон, Тосонцэнгэл сумын 1,3, Цагаанчулуут, Шилүүстэй, Дөрвөлжин сумын нийт 11 цэцэрлэгт нийлүүлсэн.	100
20		Улиастай сумын 3-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх	2023 он	Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн тоо	0	5-аас доошгүй	20.0	ОНХС	19.98	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	Улиастай сумын 3 дугаар цэцэрлэгт 1 болон 2 дугаар хоолны тогоо, цахилгаан пийшин, буузны жигнүүр, будаа агшаагч, махны машин гэсэн 6 төрлийн тоног төхөөрөмжийг "Цэн-Эко Төгөл" ХХК нийлүүлж тус цэцэрлэгийн 309 хүүхэд технологийн шаардлага хангасан сав суулга, төхөөрөмжинд хоол хүнсийг боловсруулах орчин бүрдэж, эрүүл хоол хүнсээр хангагдах боломж бүрдсэн байна.	100
21		Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэг олгох	2023 он	Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутны тоо	36	66	30.0	ОНТ	20.50	АЗДТГ-ын НБХ	БШУГ	2022-2023 оны хичээлийн жилийн Элсэлтийн ерөнхий шалгалтад 700-749 оноо авсан 27 суралцагч тус бүрт 0.5 сая, 750-800 оноо авсан 7 суралцагч тус бүрт 1.0 сая төгрөг нийт 34 суралцагчид 20.5 сая төгрөгийн урамшууллыг олгож, сургалтын төлбөрийн дэмжлэг үзүүлээ. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит тэтгэлэгт хамрагдах журмын дагуу хүсэлт ирүүлсэн 8 оюутны материалд анхан шатны шалгаруулалт хийж Засаг даргад танилцуулагдсан.	90
22	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0%	100%	20.0	ОНТ	28.50	АЗДТГ-ын НБХ	ХХҮГ	Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус салбар зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 4 бүлэг 17 ажил арга хэмжээний хүрээнд батлуулан хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Салбар зөвлөлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хангах, тэднийг нийгмийн амьдралд тэгш оролцуулах ажлын хүрээнд орон нутгийн төсвөөс 28.5 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.	90
23		"Даян мэргэн" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0%	100%	80.0-ТХ, 18.0-ОНТ	ТХ, ОНТ	18.00	АЗДТГ-ын НБХ	ГБХЗХГ	Даян мэргэн арга хэмжээг 2023 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 3 зорилтын хүрээнд 8 арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Шагайн харвааны 21 сургагч багш бэлтгэж, 2023 оны сар шинийн баярт зориулсан "Сар шинийн харваа-2023" тэмцээнийг зохион байгуулсан. Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит цомын төлөөх шагайн харвааны тэмцээнийг Завхан спорт цогцолборт зохион байгуулан Архангай, Хөвсгөл, Ховд, Завхан аймгийн 24 багийн 200 тамирчин, мөн насанд хүрэгчдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээний хоёрын даваа буюу "Шагайн харваа 2023" аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 15 багийн 120 харваач багийн харваа, цуваа харваа гэсэн 2 төрлөөр оролцсон. Завхан аймаг байгуулагдсаны 100 жилийн ойд зориулсан "Очирвааний тойром" шагайн харвааны тэмцээнд 8 аймгийн 30 багийн 240 тамирчин оролцсон байна.	100
24	Төр, Улаан загалмайн хорооны түншлэлийг хөгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	70%	100%	4.0	ОНХС	4.00	АЗДТГ-ын НБХ	Аймгийн Улаан загалмайн хороо	Төр, улаан загалмайн түншлэлийн хүрээнд зорилтод бүлгийн иргэдийг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулж 50 иргэнийг хамруулж, анхан шатны тусламжийн багц олгосон байна.	100	

25		Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, салбар дундын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	100%	100%	5.0	ОНТ	ОНТ-19,5 сая төгрөг, Байгууллагын өөрийн хөрөнгө 5,0 сая төгрөг, Төсөл хөтөлбөрөөс 3,0 сая төгрөг	АЗДТГ-ын НБХ	ГБХЗХГ	Жендэрийн салбар хороо 3 зорилтын хүрээнд 16 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Гэр бүлийн гишүүдийн жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх ойлголт хандлагыг нэмэгдүүлэх нөлөөллийн ажлын хүрээнд аймгийн хэмжээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас сургалт сурталчилгаа, оролцоо, нөлөөллийн 68 төрлийн ажил хийгдэж 5800 орчим гэр бүлийг хамруулсан байна. Жендэрийн үндэсний хорооноос зохион байгуулсан аянд идэвхтэй оролцож хамтран ажиллалаа. Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн "Эрүүл мэндийг дэмжих төв"-д Эрэгтэйчүүдийн кабинет байгуулан Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 19.5 сая төгрөгөөр 12 нэр төрлийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр ханган урологийн эмч эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэн үйл ажиллагаа нь тогтворжиж байна. Эрүүл мэндийн сайдын 2022 оны А/449 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх кабинетын үлгэрчилсэн загвар, ажиллах журам"-ыг хэрэгжүүлэн эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт нийт 493, Насны байдлаар: 0-19 насны 100, 20-39 насны 67, 40-49 насны 47, 50-64 насны 126, 65-с дээш насны 153 эрэгтэйд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Үүнээс: Дурангийн хагалгаа 18, нээлттэй хагалгаа 20 хийгдсэн байна. Мөн жендэрт суурилсан хүчирхийллээс сэргийлэх 16 хоногийн аянг зохион байгуулахаар төлөвлөж, Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын Хүн амын санд санхүүгийн дэмжлэг авахаар төслийг хүргүүлсэн.	100
26		Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Завхан аймгийн 100 жилийн ой угтаж "Аав ээж би" телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэх	2023 он	Нэвтрүүлэг оролцсон эцэг, эх, хүүхдийн тоо	0	28 эцэг, эх, 14 хүүхэд /42/	5.0	БӨХ	1.00	АЗДТГ-ын НБХ	ГБХЗХГ	Аав ээж би телевизийн нэвтрүүлгийг 2023 оны 12 дугаар сард аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас зохион байгуулахаар орон нутгийн телевизтэй гэрээ байгуулан, бэлтгэл ажлуудыг ханган ажиллаж байна.	30
27	1.4. Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэн, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг сайжруулж, нийгмийн халамжийг зорилтот бүлэгт хүргэн, гэр бүл хүүхэд залуучуудын	Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх сэтгэл зүйн төв байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх	2023 он	Байгуулагдсан төвийн тоо	0	1	30.0	ТХ	УТ 41.0, БӨХ-5.0	АЗДТГ-ын НБХ	ГБХЗХГ	Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх сэтгэл зүйн төв байгуулах ажлын хүрээнд шинээр гэр бүл болж буй залуучуудад "Гэрлэхийн өмнөх боловсрол олгох сургалт, үйлчилгээг хүргэх", гэрлэлтийн батлах гардуулах ёслолын өргөөг засварлан тохижуулахад дэмжлэг үзүүлсэн. Аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлагдсан "Тогтвортой амьдрал амгалан гэр бүл" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд сургалт, нөлөөллийн ажлыг 8 удаа зохион байгуулж 260 гэр бүлийг хамруулсан. Мөн 24 сум, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд "Тогтвортой амьдрал амгалан гэр бүл" арга хэмжээний хүрээнд гэр бүлийн мэдлэг хандлага чадвар төлөвшүүлэх, Гэр бүлийн тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, гэр бүлийн үнэ цэнийг олон нийтэд хүргэх, түгээх ажлыг зохион байгуулан 5300 орчим гэр бүлийг хамруулсан байна.	100

28	хөгжлийг дэмжин, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ.	Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг дэмжих	2023 он	Сургалтанд хамрагдсан хамтарсан багийн гишүүдийн тоо	270	298	5.0-БӨХ, 30.0-ТХ	БӨХ, ТХ	32	АЗДТГ-ын НБХ	ГБХЗХГ	Аймгийн хэмжээнд 30 хамтарсан баг 303 гишүүнтэй ажиллаж байна. Хамтарсан багийн үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлээр НАМС программ, кейс бүрдүүлэлт, эрсдэлт өрхүүдтэй ажиллах арга зүй өгсөн хэлэлцүүлэг, сургалт 3 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор хамтарсан багийн 48 нарийн бичгийг хамруулсан. Улиастай сумын 6 багийн хамтарсан багийн 13 гишүүнийг хамруулан, зөвлөн туслах ажлыг зохион байгуулсан. Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Улиастай сумын ЗДТГ, Цагдаагийн газартай хамтран зохион байгуулсан "Хариуцлагатай хамтарсан баг-2023" аяны хүрээнд 29 хамтарсан баг 123 удаа сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг иргэд олон нийт болон зорилтод бүлгийн айл өрхийн дунд зохион байгуулж 6673 хүнийг хамруулсан. Аянд амжилттай оролцож мэргэжлийн үйлчилгээг үр дүнтэй үзүүлсэн шилдэг 5 хамтарсан багийг шалгаруулан шагнаж урамшуулсан. ХНХЯ-аас зохион байгуулсан хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхжуулах сургалтад 24 сумын 30 хамтарсан багийн 118 гишүүн хамрагдаж, ХНХЯ-аас 32.0 сая төгрөгийг зарцуулсан.	100
29		Бага насны хүүхэд гэмт хэрэг зөрчлийн гэрч, хохирогч болсон тохиолдлуудад өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх	2023 он	Өмгөөлөгч авсан хүүхдийн эзлэх хувь	32%	80%	3.0	ОНТ	3.30	АЗДТГ-ын НБХ	ГБХЗХГ	Гэмт хэргийн гэрч, хохирогч, холбогдогч болсон 8 хүүхдэд Завхан аймгийн Өмгөөлөгчдийн холбоотой хамтран өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн. Үүнээс бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч 3, мөрдөн байцаалтын шатанд байгаа сэжигтнээр шалгагдаж байгаа 2, буцаагдсан 3 хэрэг байна. Буруутай этгээдээс гэм хорын хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр өмгөөллийн үйлчилгээний зардал, Тосонцэнгэл суманд хууль ёсны төлөөлөгчийн явсан томилолт, унааны зардлыг гаргуулахаар Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 4 хэрэг дээр 368,000 төгрөгийн нэхэмжлэл гаргасан байна. Аймгийн "Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хороо"-ны ажлын хэсгийг шинэчлэн баталж, 75.0%-ийн ирцтэйгээр хуралдаж, ажлын хэсгийн дарга гишүүдтэй нууцын гэрээ байгуулан, хийсэн ажлын тайланг сонсч, 2024 онд хийх ажлын	100
30		"Хүчирхийлэлгүй Завхан" санаачилгыг хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0%	100%	5.0	ОНТ	БӨХ-1.5	АЗДТГ-ын НБХ	ГБХЗХГ, БШУГ, ЦГ	"Хүчирхийлэлгүй Завхан" санаачилгыг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган, төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хүүхдийг гэмт хэрэг зөрчлийн гэрч, хохирогч болох, цахим дарамт, мөлжлөгөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн Ерөнхий боловсролын 30 сургуулийн ахлах, дунд ангийн сурагчдад "Хүрэхүйн тухай ойлголт", "Гэмт хэрэг зөрчил ба насанд хүрээгүй хүн", "Хүүхдийн эрх" зэрэг сургалт нөлөөллийн үйл ажиллагааг 30 удаа зохион байгуулж давхардсан тоогоор 26508 хүүхдийг хамруулсан. Үе тэнгийн хүчирхийлэл дарамтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор "Найз байя" аяныг 29 сургуулийг хамруулан зохион байгуулсан. Цагдаагийн газар, Эрүүл мэндийн газартай хамтран үе тэнгийн дээрлэхэлт, дарамт хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг 4116 суралцагч нарт зохион байгуулсан.	100

31		Цагаан сар, Олон улсын ахмадын өдрөөр ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлж "Манлай ахмад", "Тэргүүний халамжлагч" шалгаруулах	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	100%	100%	20.0	ОНТ	74.20	АЗДТГ-ын НБХ	Ахмадын хороо	Цагаан сар, Олон улсын ахмадын өдрөөр ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлж, "Манлай ахмад", "Тэргүүний халамжлагч" шалгаруулах ажлыг аймгийн Ахмадын хороо, сумын ахмадын хороотой хамтран зохион байгуулж ажиллав. Завхан аймагт ахмадын анхан шатны хороо 24, зөвлөл 74, ахмадын хэсэг 114 ажиллаж тэдгээрт 300 орчим ахмад идэвхтэн сонгуультны үүрэг гүйцэтгэж байна. 18 сумын ахмадын хороо ахмадын өргөө, танхим, өрөөтэй. Аймгийн ахмадын хороо нь Ахмадын ордонтой болсноор Улиастай сумын болон аймгийн нийт ахмадууд олон нийтийн үйл ажиллагаа тасралтгүй зохион байгуулан ажилладаг. Билгийн тооллын хаврын тэргүүн сарын шинийн нэгнийг тохиолдуулан 90-ээс дээш ахмад настанд хүндэтгэл үзүүлэхэд 3.7 сая төгрөг, Олон улсын ахмадын эрхийг хамгаалах өдрийг баг тус бүр дээр зохион байгуулж, Орон нутгийн төсвөөс 59,0 сая төгрөг, аймгийн Зүүн бүсийн сумдын ахмадуудын дунд зохион байгуулагдсан урлаг спортын тэмцээний үйл ажиллагааны зардалд аймгийн орон нутгийн төсвөөс 1,5 сая төгрөг тус тус зарцуулан, дэмжин, хамтарч ажиллалаа. Мөн сумдыг бүсчлэн бүсийн сумдын ахмадуудын дунд урлаг спортын тэмцээн наадам, олон нийтийг хамарсан нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулахад дэмжин тогтмол хамтран ажилладаг.	100	
32		"Үндэсний бахархал, Монгол өв соёл" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх /энэ хэсэгт 50.0 сая төгрөг аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	100%	100%	80.0-ОНХС, 50.0-ОНТ1	ОНХС, ОНТ1		ОНХС 130,0, Отгоруйн цагаан гарьд сан 450,0, Соёлын яам 16,8 нийт 596,8	АЗДТГ-ын НБХ	СУГ	"Үндэсний бахархал, Монгол өв соёл" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 3 удаа хэлэлцэн баталж, 1-р зорилтын хүрээнд 5 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж 5379 хүүхэд, залуучуудад үйлчилгээ үзүүлсэн. 2-р зорилтын хүрээнд соёлын биет болон биет бус өвийн нэвтрүүлэг, контент, аян, уралдаан тэмцээнд 9886 хүн оролцсон. 3-р зорилтын хүрээнд 4 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, угийн бичгийн нэвтрүүлэг, контент, сургалт, ном, гарын авлагын баяжилт хийгдсэн. 4-р зорилтын хүрээнд 4 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, Монгол бичгийн сургалт, нэвтрүүлэг, уралдаан, үзэсгэлэнд 2100 хүн оролцсон. 5-р зорилтын хүрээнд 3 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, зөвлөгөөн, чуулганд 292 албан хаагч, сургалтын төлбөрийн дэмжлэгт 3 албан хаагч хамрагдсан. "Асрын өндөр" түүхэн жүжгийг туурвиж, Археологийн танхимыг нээж, Ямаан усны Хүннүгийн үеийн булшнаас олдсон 57 дэсийн 99 олдворын үзэсгэлэн, Засагт хан аймгийн Сартуул сэцэн Засгийн хошууны түүх, соёлын 51 дэсийн 61 үзмэрийн түр үзэсгэлэн гаргаж, "Завхан судлал" 6 боть номыг хэвлүүлж, олон нийтэд хүргэсэн.	100
33	1.5. Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлэн, соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, "Үндэсний бахархал Монгол өв соёл" арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ	Хүүхдийн ардын урлаг, соёлын "Яргуй-2023" наадам зохион байгуулах	2023 он	Оролцогч хүүхдийн тоо	800	850	10.0	ОНТ	10.00	АЗДТГ-ын НБХ	СУГ, ГБХЗХГ	Аймгийн Засаг даргын 2023.04.10-ны өдрийн А/106 дугаар захирамжаар "Яргуй-2023" наадмыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилж, удирдамжийг батлан сумдын Засаг дарга нарт хүргүүлж, Монгол ардын дуу, Монгол ардын бүжиг, Монгол ардын хөгжим, ардын язгуур урлаг, Монголын уламжлалт шагайн наадгай гэсэн 5 төрлөөр зохион байгуулагдаж, Ерөнхий боловсролын сургуулиуд, Политехник коллеж, сумдын Соёлын төвийн дэргэдэх бүжгийн дугуйлангийн 850 суралцагч оролцсон. Наадмын хүрээнд сум бүрт бөх, моёр цоллооч хүүхдүүдийг шалгаруулж, үнэмлэх олгосон.	100	
34		Ямаан уснаас олдсон үзмэрийг аймаг үүсгэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойн хүрээнд олон нийтэд дэлгэн үзүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0%	100%	10.0	ОНХС	8.60	АЗДТГ-ын НБХ	СУГ	Ямаан усны Хүннүгийн язгууртны дурсгалтай холбогдох 99 эд өлгийн олдворын үзэсгэлэн ШУТИС-ийн музейд нээлтээ хийхэд 5.0 сая төгрөгийг зарцуулж, аймгийн 100 жилийн ойн хүрээнд аймгийн Музейд археологийн танхим байгуулан, олдворуудыг Улиастай сумд тээвэрлэн авчирч, байршуулах зардалд 3.6 сая төгрөгийг зарцуулж, тус танхимд 57 дэсийн 99 олдвороор үзэсгэлэн гаргаж, 3267 үзэгч үзсэн байна.	100	

35		Алдархаан сумын Ямаан усанд Хүннүгийн үеийн булшны археологийн малтлага, судалгаа хийх /энэ хэсэгт 50.0 сая төгрөг аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	50%	100%	150.0	ОНХС	150.00	АЗДТГ-ын НБХ	СУГ	Ямаан усанд Хүннүгийн үеийн булшны археологийн малтлага, судалгаа хийх ажлыг "Борх ямаан ус" ХХК 150.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр хийж, гүйцэтгэсэн.	100
36		Аймаг үүсгэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойд зориулж, музейн үзүүлэлэг, дэглэлтийг шинэчилж Гүдэн цогцолборыг тохижуулах /энэ хэсэгт 20.0 сая төгрөг аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0	100%	40.0-ТХ, 20-ОНТ1, 50.0-ОНХС	ТХ,ОНТ1, ОНХС	70.00	АЗДТГ-ын НБХ	СУГ, Музей	Гүйцэтгэгчээр "Эко эвсэг зам" ХХК ажиллаж, 108 суваргын орох гарах чиглэлийн 4 хаалга, суваргуудын гадна, дотор засвар, өнгөлгөө, явган хүний зам болон шатнуудын засварын ажил, гадна талын бүх цахилгааны кабель утсыг сольж, гэрлүүдийг хэвийн ажиллагаанд оруулсан. Аймгийн Музейн үзүүлэлэг, дэглэлтийг шинэчлэх ажил хийгдээгүй хүлээгдэж байна.	90
37	1.6. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр орон нутгийн онцлог үйл явдлыг сурталчлан, иргэдэд түгээнэ.	Орон нутагт зохион байгуулж буй онцлог үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр иргэдэд сурталчлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэлээр	50	Аймгийн нийт иргэдэд мэдээ мэдээллийг тухай бүр хүргэнэ.	70.0	ОНХС	70.00	АЗДТГ-ын ТЗУХ	Орон нутгийн болон төвийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд	Завхан аймагт болж буй онцлох үйл явдлын мэдээ мэдээллийг орон нутгийн болон төвийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр ард иргэдэд чанартай, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэн ажиллаж байна. 2023 онд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр 100 гаруй, Монголын Үндэсний Олон Нийтийн телевизээр 35 удаагийн мэдээлэл нэвтрүүлж, орон даяар үзэгчдэд хүргэлээ. Завхан толь сонин, Монголын үнэн сонин, Мэдээллийн эрин үе зэрэг хэвлэлүүдтэй гэрээ хийж хамтран ажиллахаас гадна орон нутгийн телевизүүд, социал сувгуудаар мэдээ, мэдээлэл дамжуулан сурталчилсан. Завхан аймгийн 100 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан арга хэмжээнүүдийг төвийн 2, орон нутгийн 1 телевиз, сонин, сайт, социал орчинд шууд ба шууд бус дамжуулалт хийж ажиллав.	100
38		Орон нутгийн мэдээ мэдээллийг ДДШТВ-ийн "AIR1", "Шинэ Завхан" сувгаар дамжуулан 24 суманд нэвтрүүлэх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэлээр	2	Мэдээ мэдээлэл 24 сумын нийт иргэдэд хүрэх нөхцөл бүрдэнэ.	12.0	ОНХС	12.00	АЗДТГ-ын ТЗУХ	ДДШТВ ХХК, "AIR1", Шинэ Завхан телевиз	ДДШТВ-ийн 928, 929 дүгээр сувгаар орон нутгийн мэдээ мэдээллийг 24 сум, бусад аймгуудад нэвтрүүлэх зорилгоор орон нутгийн телевизүүдтэй хамтран ажиллаж, 2023 онд Air1, Шинэ Завхан телевизийн 2 сувгаар нийт 9200 цагийн эфир нэвтрүүлж, төрийн мэдээ мэдээллийг олон нийтэд хүргэж ажиллав. Аймгийн ЗДТГ-ын өйж хуудас, вэб сайтаар орон нутгийн мэдээ мэдээллийг сурталчлан иргэдэд тухай бүрт нь хүргэлээ. Мөн аймгийн онцлох бүтээн байгуулалт, танилцуулга, видео контентийг хийж иргэдэд хүргэсэн.	100
НЭГДҮГЭЭР БҮЛГИЙН ДУНДАЖ													95.26
2. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО													
39		Хот хөдөөгийн сэргэлтийн бодлогын хүрээнд төвлөрлийг сааруулах арга хэмжээ хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0	100%	100.0	ОНХС	78.32	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Төрийн байгууллагууд	Шинэ сэргэлтийн бодлогын "Хот хөдөөгийн сэргэлт"-ийг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилон "Нээлттэй Завхан" хөтөлбөрийг боловсруулан аймгийн ИТХ-ын хуралдаанаар батлуулан хэрэгжилтийг хангаж байна. "Нээлттэй Завхан" хөтөлбөрийг улсын хэмжээнд сурталчлах ажлыг 12 сарын эхээр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.	30

40	2.1. Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт иргэн бүрт хүрсэн, дундаж давхарга	Төсөвт байгууллагуудад хөндлөнгийн болон дотоод хяналт хийх	2023 он	Төсвийн ил тод байдал хангагдах сумын тоо	24	24	5.0	ОНТ	5.00	АЗДТГ-ын СТСХ	Төсөвт байгууллагуд	Төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, ил тод байдлыг хангах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор аймгийн Засаг даргын 2023 оны 04 сарын 05-ны өдрийн А/101 дугаар захирамжаар аймагт 21 хүний бүрэлдэхүүнтэй 24 сумдад ажлын хэсгийг байгуулсан. Төсвийн ил тод байдал, иргэд, хэрэглэгчдийг төсвийн талаарх мэдлэг мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилгоор төсөв түүний бүрдүүлэлт, зарцуулалтын талаар болон аймаг, сумдын 2023 оны батлагдсан төсвийн мэдээллийг гарган, хэвлүүлж цаасан болон цахим хэлбэрээр иргэдэд түгээсэн.	100
41	зонхилсон, эдийн засгийн суурийг бүрдүүлж, хөрөнгө оруулалт, хуримтлалын чадавхаа бэхжүүлсэн, олон тулгуурт эдийн засагтай аймаг болно.	Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого зохион байгуулах	2023 он	Тооллогод хамрагдсан сум, баг, малчин өрх, мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тоо	24 сумын 116 баг, 2000 гаруй өрх	24 сумын 116 баг, 2000 гаруй өрх	10.0	ОНТ	0.00	АЗДТГ-ын СТСХ	СХ	Мал тооллогыг зохион байгуулах төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 сарын 24-ний өдрийн А/213 тоот захирамжаар аймгийн тооллогын комисс байгуулан, биелэлтэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулсан. Жилийн эцсийн мал тооллогын ажлын төлөвлөгөө гарган 12 сарын 03-нд Үндэсний статистикийн хорооноос сум багийн дарга нарт сургалт хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна.	90
42		Тосонцэнгэл сумын цэвэр усны шугам сүлжээнд бий болсон гамшгийн зардлыг олгох /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Санхүүжилтийн хувиар	0%	100%	24.0	ОНТ	24.00	АЗДТГ-ын СТСХ	Тосон-Очирт хайрхан ОНӨААТҮГ	Тосонцэнгэл сумын цэвэр усны шугам сүлжээнд гарсан гэмтлийг арилгахад гарсан зардлыг шийдвэрлэж олгосон.	100
43		Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаанд оролцогчдыг чадавхжуулах сургалт зохион байгуулах	2023 он	Оролцогчдын тоо	72	150-аас доошгүй	10.0	ОНХС	2.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СТСХ	"Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл дуусаж байгаатай холбогдуулан 2023 оны 10 дугаар сарын 19, 20-ны өдрүүдэд аймгийн хэмжээнд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлт, тайлагналтад оролцогчдод сургалт зохион байгуулсан. Орон нутгийн хөгжлийн санг хэрхэн төлөвлөх, жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг цахим хэлбэрээр хийх, олон нийтэд тайлагнах зэрэг сэдвүүдээр сургалт хийсэн.	90
44		Улс, аймгийн аварга малчин шалгаруулж, хүндэтгэл үзүүлэх	2023 он	малчдын тоо	60	120	70.0	ОНТ	70.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	"Улсын хошой аварга малчин өрх"-өөр 1, "Улсын аварга малчин өрх"-өөр 7, "Аймгийн Аварга малчин өрх"-өөр 100 өрх, "Аймгийн Алдарт уяач"-аар шалгарсан 9 малчин шалгарч шагналыг 2023 оны 02 дугаар сарын 15-ны "Малчдын чуулга уулзалт"-аар шагналыг гардуулсан.	100
45		"Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн"-ий хүрээнд малчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах	2023 он	Хамрагдах малчдын тоо	250	300	60.0	ОНХС	64.17	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	Хүнсний аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Аймгийн Засаг даргын ивээл дор Аймгийн Малчдын чуулга, уулзалтыг 2023 оны 02-р сарын 15-ны өдөр холбогдох агентлаг, байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж, зөвлөгөөнд 24 сумын 750 гаруй малчин, сумдын удирдлагууд оролцож залуу малчдыг төрөөс дэмжиж, залгамж халааг бэлдэх, мөн малчдын нийгмийн асуудалд анхаарах, мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг бий болгох, залуу гэр бүлийг дэмжих бодлогыг баримтлан ажиллах асуудлыг хэлэлцлээ.	100
46		Өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх	2023 он	Нийлүүлэгдэх өвс, тэжээлийн хэмжээ /тн/	133	235	150.0	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	Аймгийн аюулгүй нөөцөд 150.0 сая төгрөгөөр 187.5 тн өвс бэлтгэхээр нээлттэй тендерийн сонгон шалгаруулалт хийгдэж, Очдөл-Өлзийт ХХК шалгарсан.	30

47	Нөмрөг суманд тэжээлийн агуулах барих	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувиар	0%	100%	56.2-ОНХС, 131.2-ТХ	ОНХС, ТХ	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ, АДАПТ төсөл	Асгат, Сонгино, Нөмрөг, Алдархаан, Эрдэнэхайрхан сумдад өвс, тэжээлийн агуулах барихаар тус тус тендер зарласан. Нөмрөг сумын өвс тэжээлийн агуулах барих гүйцэтгэгч компаниар "Алтан шар говь" ХХК шалгарч ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Асгат, Сонгино сумдын өвс тэжээлийн агуулах барих гүйцэтгэгч компаниар "Зост өргөө" ХХК шалгарч ажил дуусах шатандаа явж байна. Алдархаан, Эрдэнэхайрхан сумдын өвс тэжээлийн агуулах барих ажлын гүйцэтгэгч компаниар "Алтан шар говь" ХХК шалгарсан.	70
48	Алдархаан, Завханмандал, Эрдэнэхайрхан, Цэцэн-Уул сумдад хадлангийн талбай хаших	2023 он	Талбайн хэмжээ, га	0%	100	375.0	ТХ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ, АДАПТ төсөл	Алдархаан, Завханмандал, Цэцэн-Уул сумдад хадлангийн талбай хаших ажлын гүйцэтгэгчээр "Фамилипартнерс" ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан.	30
49	Цэцэн-Уул, Алдархаан, Яруу сумдад бэлчээр сэлгэх үйл ажиллагаа зохион байгуулах	2023 он	Талбайн хэмжээ, га	0	120	135.0	ТХ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ, АДАПТ төсөл	АДАПТ төсөл дээр бэлчээрийн менежментийг сайжруулах үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар зөвлөх компанийг шалгаруулах тендерийг 2 удаа зарлахад оролцогч ороогүй.	0
50	Баталгаажсан үүлдэр омгийн малд үзлэг ангилалт хийж цөм сүргийг бүрдүүлж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх	2023 он	малын тоо	-	10000	5.0	БӨХ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ, АДАПТ төсөл	Баталгаажсан үүлдрийн бог малын хээлтүүлэгчид Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамны сайдын 2023 оны А/473 дугаар тушаал, аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/387 дугаар захирамжаар ажлын хэсэг томилогдож 20 сумын богийн хээлтүүлэгчийг эзэмэгжүүлж бүртгэлжүүлэх, ангилах ажил хийгдэж байна.	70
51	Мал эмнэлгийн газрын вакцин хадгалах хөргүүрийг шинэчлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	25.0	ОНТ1		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	МЭГ	Мал эмнэлгийн вакцин хадгалах хөргүүр "Алтан бямба" ХХК шалгарч гэрээ байгуулагдан, 12 дугаар сард багтаан нийлүүлэхээр ажиллаж байна.	90
52	Яруу суманд мал ариутгалын хашаа авах	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0	100%	20.0	ОНХС	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	Мал ариутгалын хашаа авах гүйцэтгэгч компаниар "Хан-Очир Ундрах" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулан бараа нийлүүлэлт 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор хийгдэхээр ажиллаж байна.	90
53	Алдархаан суманд мал угаалга, ариутгалын ДУК машин авах	2023 он	Автомашин тоо	0	1	50.0	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Алдархаан сумын ЗДТГ	Алдархаан сумд мал угаалга, ариутгалын ДУК машин авах тендер зарлаж гүйцэтгэгч компаниар Оттомир ХХК шалгарч, хүлээлгэн өгсөн.	100
54	Дөрвөлжин суманд мал нядалгааны цех байгуулах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	90.0	ОНХС	90.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Дөрвөлжин сумын ЗДТГ	Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Дөрвөлжин сумд эрх шилжүүлсэн боловч тендер зарлагдаагүй.	0
55	Залуу малчдыг малжуулах шинээр ажлын байр бий болгох арга хэмжээнд хамтран ажиллах	2023 он	Малжуулах төсөд хамрагдах малчдын тоо	50	70	250.0	ТХ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХҮГ, ХХААГ	Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас 2023 онд 58 өрх тус бүрийг 5.0 сая төгрөгөөр, нийт 290.0 сая төгрөгөөр малжуулах төсөлд хамруулахаар төлөвлөснөөс 33 өрхөд 165.0 сая төгрөг олгохоор гэрээ хийгдсэн.	70

56		Алдархаан, Баянтэс, Баянхайрхан, Сонгино, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Шилүүстэй сумдад инженерийн хийцтэй худаг гаргах	2023 он	хийгдэх худгийн тоо	5	12	84.2-ОНХС, 84.0-СЗДТГ, 196.6-ТХ	ОНХС, СЗДТГ, ТХ	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ, АДАПТ төсөл	Аймгийн орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2023 онд Алдархаан сумын худгийг засварлан, Баянтэс, Баянхайрхан сумд инженерийн хийцтэй худаг гаргах тендер зарлагдаж гүйцэтгэгч компаниар "Гранд холдинг" ХХК шалгарч ажил хийгдэж байна. АДАПТ төслийн санхүүжилтээр Алдархаан, Завханмандал, Шилүүстэй, Отгон, Сонгино, Цэцэн-Уул, Цагаанчулуут сумдад инженерийн хийцтэй бэлчээрийн гүн өрмийн худаг шинээр гаргахаар 2 багцтайгаар тендер зарлагдаж багц-1 буюу Цагаанчулуут, Шилүүстэй сумдад худаг гаргах гүйцэтгэгч компаниар "Гранд холдинг" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан ажил хийгдэж байна. Багц-2 буюу Алдархаан, Сонгино, Завханмандал сумдад бэлчээрийн худаг гаргах сонгон шалгаруулалт зарлагдсан. Отгон, Цэцэн-Уул сумдад усны хайгуул хийгдсэн цэг байхгүй тул хүлээгдэж байна.	50
57		Инженерийн хийцтэй худаг засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Худгийн тоо	0	2	10.0	ОНХС	10.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Алдархаан сумын ЗДТГ	Аймгийн 100 жилийн ойн хурдан морины уралдаан Алдархаан сумын Донойн хөндий, Алагийн дөрөлжид болохоор шийдвэрлэгдэж Донойн хөндийн инженерийн хийцтэй гүний худгийг засварлаж гаргасан.	100
58	2.2. Бэлчээрийн даацад нийцсэн ашиг шим өндөртэй эрүүл малыг өсгөн, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, борлуулалтын сүлжээг өргөжүүлнэ.	Эрчимжсэн аж ахуй эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх	2023 он	Аж ахуйн нэгжийн тоо	28	30	100.0	ЖДҮХС ХДС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангийн зээлд Улиастай, Идэр сумын сүү-махны хосолмол үхэр үржүүлэгч 2, Алдархаан сумын сарлагийн аж ахуй эрхлэгч, Улиастай сумын тахианы аж ахуй эрхлэгч нийт 4 аж ахуй нэгж зээл авах төслөө ирүүлж, 590.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон.	90
59		Жилд 500-1000 тонн мах боловсруулах хүчин чадалтай махны үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааг нэмэгдүүлэх	2023 он	Үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн махны хэмжээ /тонн/	410	500	150.0	БӨХ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	"Манлай Баян ургац" ХХК үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор элэгний нухаш үйлдвэрлэх машин, хаяг хэвлэх автомат тоног төхөөрөмж худалдан авч, лабораторийн микроскопоо шинэчлэн бүтээгдэхүүндээ тогтмол шинжилгээ хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. "Дэлхийн банкны экспортыг дэмжих төслийн түншлэлийн хөтөлбөр"-ийн төсөлд Завхан хүнс групп ХХК хамрагдаж 458.0 сая төгрөгийн төслийг хэрэгжүүлж, эхний ээлжинд 213.0 сая төгрөгийн зээлийн хөрөнгөөр мах хөргөх өрөөний тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн, НАССР стандартыг нэвтрүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээг авсан бөгөөд 2023 оны 10 сард аюулын дүн шинжилгээ эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо (НАССР)-нд давтан аудит хийлгэсэн.	90
60		Улс бүс, орон нутгийн үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах	2023 он	Зохион байгуулсан үзэсгэлэнгийн тоо	2	4	20.0	ОНТ	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, ХАҮТ, ТХ	"Цагаан сар 2023" үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулж Улиастай, Архангай, Төв аймгийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 25 иргэн, 50 гаруй аж ахуйн нэгж 67 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнээр оролцож 60.2 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан "Цагаан сар" үзэсгэлэн худалдаанд Тосонцэнгэл, Улиастай, Алдархаан сумдаас саримс, жимс, жимсгэнээр 1 аж ахуйн нэгж, 3 иргэн, ХХААХҮЯамнаас зохион байгуулсан" Намрын ногоон өдөр-2023" арга хэмжээнд газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 3 аж ахуйн нэгж, 6 тариаланч оролцсон. 2023 оны 05 дугаар сард хүнс үйлдвэрлэгчид, бизнес эрхлэгчдийг Баруун бүсийн үйлдвэрлэл эрхлэгчидтэй туршлага судлах, бараа бүтээгдэхүүнээ сурталчлан худалдан борлуулах, бизнес аялал, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулсан.	100

61	ХДС, ЖДҮХС-ийн зээлийг орон нутгийн үйлдвэрлэлийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулах	2023 он	Зээлд хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоо	23	30	-	ЖДҮХС ХДС	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	Аймгийн Засаг даргын 2022 оны А/247 дугаар захирамжаар 2022-2025 онд дэмжин хөгжүүлэх "Жижиг дунд үйлдвэрийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбар"-ын жагсаалтыг батлуулсан. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн зээлд зоорины аж ахуйн чиглэлээр-1, эрчимжсэн аж ахуйн чиглэлээр-3, тахианы аж ахуйн чиглэлээр-1, мах махан бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногоо боловсруулах чиглэлээр-1, нийт 6 аж ахуйн нэгж хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдаж 798.5 сая төгрөгийн санхүүжилт олгогдоод байна.	90
62	ЖДҮХС, ХДС-ийн зээлийн материал бүрдүүлэлт, шалгаруулалтыг цахим системээр дамжуулан хийх	2023 он	Цахим системээр хүлээн авсан төслийн тоо	23	30	4.0	ТХ	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	BEST хөтөлбөр	ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн төсөл хүлээн авах хугацаа 2023 оны 02 дугаар сарын 09-ны өдрөөс 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өглөөний 08.30 цаг хүртэл цахимаар хүлээн авахаар зарласантай холбогдуулан мэдээллийг байгууллагын сайт болон Завхан аймгийн сайт, групп чатуудаар дамжуулан хүргэж ажилласан. Цахим программаар 1.9 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хүссэн 16 аж ахуйн нэгж хүсэлт ирүүлсэн. "Хүнсний хангамж, аюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" Улсын Их Хурлын 2022 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Хүнс, Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2023 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/512 тоот тушаалаар дараах салбар, чиглэлд хөнгөлөлттэй зээл олгохоор шийдвэрлэсэн. Нийслэлээс орон нутагт шилжин суурьшсан аж ахуйн нэгжид хөнгөлөлттэй зээл олгох төслийг 2023 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 09:00 цагаас 2023 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 23:59 цаг хүртэл цахимаар хүлээн авсан.	100
63	Орон нутагт хэрэгжиж буй төслүүдийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан бүлэг, хоршоодын үйл ажиллагааг	2023 он	Дэмжлэгт хамрагдсан аж ахуйн нэгжийн тоо	19	24	600.0	ЖДҮХС ХДС	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	Орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 11 дүгээр сарын байдлаар 127 аж ахуйн нэгж, иргэнд 1.4 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосон байна.	100
64	Атаршсан тариалангийн талбайг эргэлтэд оруулж, малын тэжээл тариалах	2023 он	тариалсан талбай /га/	3603 га	3500 га	152.0	БӨХ	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, СЗДТГ	Атаршсан тариалангийн талбайг эргэлтэнд оруулж, үр тариа 2785 га, малын тэжээл 6517.1 га талбайд тариалсан байна.	100
65	Улиастай, Тэлмэн сумдын услалтын системийг сэргээн засварлах	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	60%	100%	950.0	ТХ	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ	Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжих "Хүнсний ногоо үйлдвэрлэл ба усалгаатай тариалан" хөгжүүлэх төслийн хүрээнд Тэлмэн сумын Хүрэн талын услалтын системийг засварлах ажлын гүйцэтгэгчээр "Цонбон тоосго" ХХК шалгарч одоогийн байдлаар толгойн барилгын ажил, суваг лайдах ажлын гүйцэтгэл 42 хувьтай, Ногоон хашаа услалтын системийг сэргээн засварлах ажлын гүйцэтгэгчээр "Хан империл" ХХК нь шалгарч 5000 гаруй сувгийн хажуугийн хавтанг цугтаж толгойн барилгын ажлыг 40 хувьтай гүйцэтгэсэн байна. Дээрх услалтын системүүдийг сэргээн засварлах ажил 2023 онд бүрэн хийгдэх байсан боловч барилгын ажил эхлээгүй, газрын асуудлаар шүүхийн маргаантай хүлээгдэж байна.	50

66	Завханы "Улаан хальст" сармисыг газар зүйн заалттай бүтээгдэхүүн болгох	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь		-	100%	10.0	ОНХС	6.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, ААН	Улиастай, Алдархаан, Отгон, Тэлмэн, Идэр сумдын 117 иргэн, аж ахуйн нэгж улаан хальст сармисыг 17.65 га-д тариалалт хийж 32.3 тн ургац хураан авсан. Улаан хальст сармисны борлуулалтыг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд "Жаргалтай" хоршоон дээр оюуны эрхээр хамгаалагдсан газар зүйн заалтыг хамтран эзэмших замаар эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан сав баглаа боодолтой болгож зах зээлд худалдан борлуулах зорилгоор "Улиастай саримс" дундын хоршоо байгуулагдаж ХАА-н зохистой дадлын гэрчилгээ авсан байна. Газарзүйн заалттай бүтээгдэхүүнээр баталгаажуулах ажил бичиг баримт бүрдүүлэх шатандаа явж байна.	90
67	Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтанд хамруулах	2023 он	Хамрагдсан малын тоо/ мян.толгой/		1.3	1.8	506.9	ОНТ1		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, МЭГ	Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/205 тоот захирамжаар мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн зохион байгуулан ажиллаж байна. 2023 онд халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 2675.5 мянган толгой мал хамрагдахаас 2541.7 мянган толгой мал хамрагдсан.	90
68	Мал сүргийг шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх	2023 он	Хамрагдсан малын тоо /мян.толгой/		3600	3700	420.8	БӨХ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, МЭГ	Мал сүргийг шимэгчлэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд угаалгад 1587.4 мянган мал, туулгалтад 1069.2 мянган мал, боловсруулалтад 47.3 мянган мал, үхрийн арьсны гуурын боловсруулалтад 173.2 мянган мал нийт 2877.1 мянган толгой мал хамрагдсан байна.	100
69	Мал эмнэлгийн ариутгал, халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах	2023 он	Ариутгал хийх талбай /м2/		1300 м2	1500.0 м2	171.0	БӨХ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ, МЭГ	Мал эмнэлгийн ариутгал халдваргүйтгэлийн арга хэмжээнд 1400.0 мянган м2 талбай хамрагдахаас 1260.0 мянган м2 талбай хамрагдсан байна.	100
70	Улаагчны хар нуур, Мухартын голын эргийн хамгаалалтыг сайжруулах	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжит, хувь	2021 онд бөмбөн элсэнд хаалт хамгаалалт хийсэн		100%	15.0	БХНСАХ 3	15.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, ОТУТХГХЗ, Эрдэнэхайр хан сумын ЗДТГ	2023 оны 3 дугаар сарын 24-ны өдөр "Эко Грийн түнш" ХХК-тай ажил гүйцэтгэх гэрээг байгуулсан. БОАЖГ-аас тус ажлын биелэлт хангалтгүй байсан тул дахин сайжруулах чиглэл өгч комисс хүлээж аваагүй байна.	70
71	Аймгийн аялал жуулчлалын маршрут дагуу тэмдэг, тэмдэгжүүлэлт хийх	2023 он	Байршуулсан самбарын тоо		0	80	20.0	ОНХС	19.98	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СЗДТГ	Завхан аймгийн Аялал жуулчлалын холбоотой гэрээ байгуулан аялал жуулчлалын гол бүс нутаг болох Отгонтэнгэр, Улаагчны хар нуур Алдархаан, Эрдэнэхайрхан, Яруу, Отгон, Шилүүстэй, Тэлмэн сумын нутагт нийт 20 ширхэг тэмдэг тэмдэгжүүлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	90
72	Аялал жуулчлалын гол маршрут дагуу тэмдэг, тэмдэглэгээ нэмж хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь		0%	100%	20.0	ОНТ1	19.30	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	Их-Уул, Тосонцэнгэл, Тэлмэн, Нөмрөг, Түдэвтэй, Сонгино, Сантмаргаз, Цэцэн-Уул, Тэс, Баянтэс сумдад тэмдэгжүүлэлтийн 30 самбар хийх ажлыг 2023 оны 07 сарын 03-ны өдөр "ТОМАНДЁ" ХХК хийж гүйцэтгэж, ажлын хэсэг байгуулагдан хүлээн авсан.	100

73	2.3. Байгальд ээлтэй аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлнэ.	Улаагчны хар нуурын байгалийн цогцолборт газарт ариун цэврийн байгууламж бүхий түр амрах цэг байгуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	77.3	ОНХС	39.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ОТУТХГЗ	Улаагчны хар нуурын байгалийн цогцолбор газарт буюу Зэгэстэй нуурт 2, Уртын булгийн адагт 1, нуурын дээд хэсэгт 1 тус тус хөрс рүү бохир нэвчихгүй кольцо байршуулсан, агааржуулагчтай соруулах шийдлээр стандартын шаардлагад нийцсэн 4 ариун цэврийн байгууламжийг "Фэстигроуд" ХХК хийж гүйцэтгэж, Отгонтэнгэр сав газрын хамгаалалтын захиргааны ажлын хэсэг хүлээн авсан.	100
74		Отгонтэнгэрийн Дархан цаазат газарт ариун цэврийн байгууламж бүхий түр амрах цэг байгуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	77.3	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ОТУТХГЗ	Аймгийн аялал жуулчлалын гол, туслах маршрутын дагуу ариун цэврийн байгууламж барих ажлын хүрээнд "ЦЭН ЭКО ТӨГӨЛ" ХХК нь Засаг даргын нөөц сангийн санхүүжилтээр Отгонтэнгэрийн ДЦГ-ын Отгонтэнгэр уулын өвөр хэсэгт 1 ширхэг ариун цэврийн байгууламж барьж, хүлээлгэн өгсөн.	30
75		Аймгийн 100 жилийн ойг угтаж сумдын аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний онцлог бүхий контент нэвтрүүлэг хийх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0	100%	30.0	ОНХС	18.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	Аймгийн 100 жилийн хүрээнд ЗАВХАН 100 зургаан боть ном 500 ширхэгийг хэвлүүлж хүлээлгэж өгсөн.	100
76		Таван чихийн амны аюултай хог хаягдлыг устгах байрын ЦДАШ хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	160.0	ОНХС	149.93	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Таван чихийн амны аюултай хог хаягдлыг устгах байрны цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажлыг "Мөнхэн тахилга" ХХК гүйцэтгэн комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
77	2.4. Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй тогтвортой байдлыг хангана.	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Завханмандал сумын "Ногоон хэрэм"-ийн туслах зурваст усалгааны зориулалтын ЦДАШ татах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	50.0	ОНХС	50.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БОАЖГ, Завханмандал сумын ЗДТГ	Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Завханмандал сумын Засаг даргад эрх шилжүүлж "Ногоон хэрэм"-ийн туслах зурваст усалгааны зориулалтын ЦДАШ татах ажилд "Домч эгэл бор" ХХК шалгарч зураг төслийн дагуу 0,4 кВ-ын шугамыг 1,2 км газарт татаж ашиглалтад оруулсан.	100
78		Улиастай сум дахь шороон замын тэгшилгээ хийх, засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	100.0	ОНЗС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ	Гүйцэтгэгчээр "Эко энерги ресурс" ХХК шалгарч, ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.	100
79		Яруу сумын Нарийн давааг засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	45.2	ОНХС	45.17	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СЗДТГ	Гүйцэтгэгчээр "Жинчин гранд" ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.	100

80	2.5. Улсын болон орон нутгийн авто замын сүлжээг өргөжүүлнэ.	Цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан зам давааг засварлах /энэ хэсэгт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор 202.5 сая төгрөг нэмэгдүүлсэн/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	471.9	ОНЗС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СЗДТГ	Аймгийн 100 жилийн ойн хүрээнд Улиастай сум дахь зам, замын байгууламжид засвар үйлчилгээ хийж, шинээр зогсоолууд барьж байгуулсан. 58,1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Улиастай сумын Жинст багийн Холбооны 27-р байрны хойд хэсгийн зогсоолын ажлын гүйцэтгэгчээр "Энх энэрлийн өргөө" ХХК шалгарч бетон хучилтыг үйлдвэрийн үзэлийн бетон зуурмагаар 20см зузаан цутгаж хийсэн. 100м2 орон сууцны дагуу явган замыг чанарын шаардлага хангасан лабораторийн сертификаттай явган замын хавтан болон авто бродюраар хийж гүйцэтгэсэн. 55,4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Улиастай сумын Жинст багийн Завхан буудлын баруун талын зогсоол хийх ажлын гүйцэтгэгчээр "Ингүүмэл зам" ХХК шалгарч 33.6 м2 явган хүний замыг өнгөт хавтангаар хийж гүйцэтгэж байна. Зогсоолын цутгалтын ажил нь хавар хийгдэхээр хойшлогдсон. "Мигаа дэвших" ХХК-тай 20 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан, Улиастай захын зүүн талын шовгоруудын урд талын 372м2 талбайг бетоноор цутгаж, хүлээлгэн өгсөн. Мөн 20,0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан Чандмань авто жолооны сургуулийн завсрын хэсэгт 264м2 талбайг 12-20 см-ийн зузаантай, 5-7 см-ийн налууутай бетоноор цутгаж хүлээлгэн өгсөн. "Мигаа дэвших" ХХК-тай 20,0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан Цахир дэлгүүр болон авто сэлбэгийн дэлгүүрийн хэсэгт 12-20 см-ийн зузаантай 252 м2 талбайг бетоноор цутгаж, ажлыг хүлээлгэн өгч ашиглалтад оруулсан.	100
81		Нутгийн удирдлагын ордны зүүн талын машины зогсоолыг засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	80.0	ОНЗС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ	Гүйцэтгэгчээр "Эко эвсэг зам" ХХК шалгарч ажлыг гүйцэтгэсэн. Комисс ажиллаж өнгөлгөөний 0,02-0,03 м зузаантай нэмэлт хучилт болон тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх шаардлага хүргүүлсэн.	90
ХОЁРДУГААР БҮЛГИЙН ДУНДАЖ												81.16	
3. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО													
82		Оны тэргүүний хэлтэс, агентлаг, сум, баг, албан хаагчдыг шалгаруулах	2023 он	Тэргүүний хэлтэс, агентлаг, сум, албан хаагчдын тоо	Тэргүүний албан хаагчаар 9 албан хаагч, "Шилдэг сум" 5, "Шилдэг баг" 5, "Шилдэг байгууллага" 5 шалгарсан.	Тэргүүний албан хаагчаар 9 албан хаагч, "Шилдэг сум" 5, "Шилдэг баг" 5, "Шилдэг байгууллага" 5 шалгаруулах	10.0	ОНТ	34.07	АЗДТГ-ын ТЗУХ	АЗДТГ-ын ХШҮХ	Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ, хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, холбогдох журам заавруудыг үндэслэн "Шилдэг сум" 5, "Шилдэг баг" 1, "Шилдэг байгууллага" 9, Тэргүүний албан хаагч 9, оны онцлох хүн 1 шалгаруулан Засаг даргын 2023 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдрийн А/50 захирамжаар шагнаж урамшуулсан.	100

83	"Төрийн бүтээмжийн сэргэлт"-ийн хүрээнд Төрийн албаны салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг дэмжих	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь		0%	100%	5.0	ОНТ	5.00	АЗДТГ-ын ТЗУХ	Байгууллагууд	Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулж, чиг үүргийн дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгууллаа. Засгийн газар, Төрийн албаны зөвлөл, холбогдох дээд шатны байгууллагуудаас өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг орон нутагт ханган ажиллаж, ерөнхий шалгалтыг 4 удаа, нутгийн захиргааны байгууллагуудын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалтыг 6 удаа зохион байгуулсан. 2023 онд төрийн үйлчилгээний удирдах 23, төрийн захиргааны удирдах 11, төрийн захиргааны гүйцэтгэх 106, төрийн захиргааны туслах 4 ажлын байр тусгай шалгалтын үр дүнд нөхөгдсөн байна. Засгийн газраас 2023-2024 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарласантай холбогдуулан Төрийн албаны тухай хууль тогтоомжийг орон нутагт хэрэгжүүлж, "Шүүр" ажиллагааны хүрээнд удирдамж, төлөвлөгөө гарган аймгийн Засаг даргын дэргэдэх агентлаг, сумдад ажиллаж, заавар зөвлөмж, өгч холбогдох арга хэмжээг авч илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч, ажиллаж байна.	100
84	Үндэсний их баяр наадам Ардын хувьсгалын 102, Завхан аймаг үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг тэмдэглэх /энэ хэсэгт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор 318.5 сая төгрөг нэмэгдүүлсэн/	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	Ардын хувьсгалын 100, 101 жилийн ойн Үндэсний их баяр наадмыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулсан.	100%	818.5	ОНХС	818.50	АЗДТГ-ын ТЗУХ	Байгууллагууд	Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 дүгээр захирамжаар Завхан аймаг үүсэн байгуулагдсаны түүхт 100 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх, бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах аймгийн хороо, салбар хороодыг байгуулсан. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан 11 салбар хороод бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргаж, төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 7 хоног бүр аймгийн Засаг даргад танилцуулан хэрэгжилтийг тайлагнаж ажилласан. Аймгийн 100 жилийн ойн баяр наадмыг Засгийн газраас өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу тогтсон хугацаанд 2023 оны 7 сарын 26-28-ны өдрүүдэд ёслол төгөлдөр тэмдэглэн өнгөрүүлсэн.	100	
85	Шинээр байгуулагдсан Цахим хөгжлийн хэлтэст тоног төхөөрөмж авах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Тоног төхөөрөмжийн тоо	0	4	10.0	ОНТ1	10.00	АЗДТГ-ын ТЗУХ	Цахим хөгжлийн хэлтэс	Завхан аймаг дахь төрийн цахим үйлчилгээний хэлтэс байгуулагдсантай холбоотойгоор тус хэлтэст зөвөрийн компьютер, өнгөт принтер, интернэт сүлжээ дамжуулах зөвөрийн төхөөрөмж, 3 үйлдэлт принтер, IP камер зэрэг тоног төхөөрөмж, шаардлагатай программын дэмжлэг үзүүлсэн.	100	
86	Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	100%	100%	100.0	ОНТ	100.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ИНБ, холбоодууд	Аймгийн ахмадын хороо, Тосонцэнгэл, Их-Уул сумдын ахмадын хороотой хамтран ахмадын баяр, ахмадын уулзалт зохион байгуулахад зориулж 71.0 сая төгрөг зарцуулсан. Мөн Уяачдын холбоо, Оёдолчдын холбоо, Урчуудын эвлэлийн Завхан аймаг дахь салбар хороо, Аялал жуулчлалын холбоо зэрэг иргэний нийгмийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж байна. Засаг даргын нөөц сангийн 20 сая төгрөгийн санхүүжилтээр 10000 ш аялал жуулчлалын нэгдсэн брошюр хэвлүүлж аймгийн 100 жилийн ойн баяр наадмын үеэр жуулчдад тараах, зочдын гэрт байрлуулж сурталчилж ажилласан.	100	

3.1. "Цахим Монгол" төрийн шуурхай

87	үйлчилгээ	Иргэдэд хүргэх төрийн цахим үйлчилгээг нэмэгдүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь		100%	100%	30.0	ОНХС	30.00	АЗДТГ-ын ТЗУХ	СЗДТГ	Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газрын харьяа завхан аймаг дахь төрийн цахим үйлчилгээний хэлтэс шинээр байгуулагдаж операторын горим болон киоск машин, утасны аппликейшнаар үйлчилгээ хүргэх цэгүүдийн тоог нэмэгдүүлж, цахим үйлчилгээний талаарх мэдээллийг олон нийтэд сурталчлах, танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулсан. "Шинэ сэргэлтийн бодлого"-д тусгагдсан Төрийн бүтээмжийг сайжруулах шинэчлэлтийг хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллага цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагыг тогтоох, байгууллага, албан тушаалтан иргэнтэй шууд харьцах замаар үйлчилгээ үзүүлдэг байдлыг халах арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх зорилгоор Улиастай,Тосонцэнгэл сумдад ОНТ,ОНХС-ын санхүүжилтээр "Хурдан" цэгийг байгуулж, Улсын бүртгэлийн хэлтэс, ГХБХБГ-аар киоск машинаар болон Баруун бүсийн худалдааны төв, Нэгдсэн эмнэлэг, Шуудан үйлчилгээний газар, 24 сумын ЗДТГ-ын оператороор давхардсан тоогоор 15000 иргэдэд цахим үйлчилгээ үзүүлсэн.	100
88		Түүхт ой тохиож буй сум, байгууллагын ой угтсан бүтээлч ажилд дэмжлэг үзүүлэх	2023 он	Дэмжлэг үзүүлсэн сумын тоо, нэрс	Тэлмэн, Идэр, Эрдэнэх айрхан, Цагаан чулуут, Алдархан, Жавхлант цогцолбор сургууль	Тосонцэнгэл, Нөмрөг, Их-Уул, Завханмандал, Цагаанчулуут, ЧЭЛСургууль	50.0	ОНХС	80.00	АЗДТГ-ын ТЗУХ	СЗДТГ	Түүхт ой тохиож буй сум, байгууллагын ой угтсан бүтээлч ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 2023 онд түүхт ойгоо тэмдэглэсэн Тосонцэнгэл, Нөмрөг, Их-Уул, Завханмандал сумууд болон Улиастай сумын 1 дүгээр цэцэрлэг, Тэс сумын цэцэрлэг, Цагаанчулуут сумын ЕБС, Улиастай сумын ЧЭЛСургуульд орон нутгийн төсвөөс 80.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн.	100	
89		Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, гадаадын төсөл хөтөлбөр, хөрөнгө оруулалтыг орон нутагт татах	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь		100%	100%	30.0	ОНТ	30.00	АЗДТГ-ын ТЗУХ	Төрийн байгууллага уд	Аймгийн гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх чиглэлээр сайдтай байгуулсан гэрээ болон хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Завхан аймаг болон Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Тува Улсын засгийн газрын хооронд "Худалдаа, эдийн засаг, хөдөө аж ахуй, техник, шинжлэх ухаан, боловсрол, соёлын салбар"-ын хамтын үйл ажиллагааны тухай гэрээ, "Ойг хортон шавьжнаас хамгаалах, Завхан аймгийн (Монгол Улс) болон Бүгд Найрамдах Тува Улсын Эрзин хошууны (Оросын Холбооны Улс) хилийн бус нутагт ойн хортон өвчлөл, ойн түймрээс хамгаалах талаар хамтран ажиллах тухай гэрээний төслүүдийг боловсруулж, аймгийн Засаг даргын 2023 оны 1/790 дугаартай албан бичгээр Гадаад харилцааны яаманд хүргүүлж, хянуулан гэрээ байгуулах зөвшөөрлийг Гадаад харилцааны яамны 2023 оны 09/5730 дугаартай албан бичгээр авч, холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан.	90

90		"Аз жаргалтай ажлын байр" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	100%	100%	30.0	ОНХС	29.96	АЗДТГ-ын ТЗУХ	Төрийн байгууллагууд	"Аз жаргалтай ажлын байр" арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар ЗДТГ-ын даргаар ахлуулан ажиллуулж, бүх шатны төрийн байгууллагууд хэрэгжилтийг хангаж, төрийн албан хаагчдыг сургаж дадлаажуулах, ажлын байрны ая тухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангахад чиглэсэн ажлуудыг ээлж дараатайгаар зохион байгуулж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд ажлын орчин нөхцөлийг сайн бүрдүүлэх, ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор зөөврийн болон суурин компьютер, принтерээр хангах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэн ажлын байрны засвар тохижилтыг хийсэн. 2023 онд төрийн захиргааны албан хаагчдын зэрэг дэвийн нэмэгдлийг томилох эрх бүхий албан хаагчдын саналыг үндэслэн зохих журмын дагуу аймгийн Засаг даргын захирамжаар олгож, Засгийн газрын 2019 оны 05 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу урамшуулал олгон ажиллаж байна. Мөн төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үндэслэн үр чадварын нэмэгдлийг тогтмол олгож байна. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу тайлант онд 6 албан хаагчид орон сууцны нөхцлийг сайжруулахад зориулж, тус бүр 6,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлээ.	100
91	3.2. Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхардлыг арилгаж, төрийн чиг үүргийн уялдааг ханган, бүтэц зохион байгуулалтыг оновчтой болгоно.	Аймаг, сумын ОНХС-гийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	100%	100%	3.0	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын ХШҮХ	СЗДТГ	Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 5 сарын 23-ны өдрийн А/206 тоот захирамж гарч сумдын ОНХС-ын хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудыг газар дээр нь үзэж тайлагналттай тулгах, үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ-үнэлгээ хийх, зөвлөн туслах, ажлууд хийгдэж байна.	90
92		Бодлогын баримт бичгийн үнэлгээнд иргэдийн оролцоог хангах	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	100%	100%	4.0	ОНТ		АЗДТГ-ын ХШҮХ	СЗДТГ	Оюунлаг таны туслагч ТББ-тай хамтран аймгийн бодлогын баримт бичгийн үнэлгээнд иргэдийн оролцоог хангах хөндлөнгийн үнэлгээг хийлгэсэн.	90
93		Улиастай сумын хяналтын постод LPR камер суурилуулах	2023 он	Дугаар илрүүлэгчтэй камер суурилуулсан сумын тоо	1	2	110.0	ОНХС	109.52	АЗДТГ-ын ХЭЗХ	ЦГ	Улиастай сумаас Улаанбаатар хот руу гарах чиглэлд буюу Мөрөн Улиастай чиглэлийн А1102 дугаартай хатуу хучилттай авто замд улсын дугаар илрүүлэгч дундаж хурдны LPR маркийн хяналтын камер суурилуулах тендерийг зарлан "Оргил дельта трейд" ХХК шалгарч, камерын угсралтыг хийж гүйцэтгэн Их-Уул, Улиастай сумдын хяналтын цэгт зөрчил илрүүлэгч бүхий хяналтын камер суурилуулсан хүлээлгэн өгсөн.	100
94		Цагдаагийн газарт "Теле камер"-ын зориулалтын лед дэлгэц авах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Дэлгэцийн тоо	1	2	19.0	ОНТ1	19.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ЦГ	Тусгай зориулалтын 65 инчийн GL маркийн ULTRA HD 4-н ширхэг дэлгэцийг авч Улиастай сумын гудамж талбайн хяналтын камертай холбож үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна. 2023 оны 11-р сарын 10 байдлаар Теле камерын хяналтаар 65-н зөрчил, 4 гэмт хэргийг илрүүлэн ажилласан байна.	100
95	3.3. Иргэдийн аюулгүй, амар тайван байдлыг хангана.	Хэв журам аюулгүй байдал хангах тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх	2023 он	Нийлүүлэгдсэн тоног төхөөрөмж	0	Өргөн зурвасын хамгаалалтын хайс 300 ш, хурд хэмжигч 2, Энгэрийн камер, түмбэ	70.0	ОНХС	70.00	АЗДТГ-ын ХЭЗХ	ЦГ	Нийтийн хэв журмыг хамгаалах иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор цагдаагийн албан хаагчдын ашиглах тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, энгэрийн камер-30ш, согтуурал тандагч-10ш, торгуулийн багаж-8ш, хурд хэмжигч-1ш, хамгаалалтын түмбэ-50 ширхэг, хамгаалалтын хайс-150 ширхэг согтуурлын зэрэг хэмжигч багаж-8ш зэрэг тоног төхөөрөмжийг хүлээн авч, үйл ажиллагаандаа ашиглаж байна.	100

96		Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр болон авлигын эсрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь									Энэ онд НҮБ-аас Авлигын эсрэг конвенц батлагдсаны 20 жилийн ойг тохиолдуулан "Дэлхий нийтээрээ авлигын эсрэг нэгдье" уриалгыг дэвшүүлэн, тус конвенцод нэгдсэн улс орон бүр зорилтот үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023-2024 оныг "Авлигатай тэмцэх жил" болгон зарласны дагуу олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийнхээ хүрээнд авлигын эсрэг НЭГДЬЕ үндэсний хэмжээний нөлөөллийн аяныг эхлүүлж, Завхан аймаг уг аянд нэгдэн Улиастай сумын орох гарах самбар, мөн Улиастай сумын "Чигэстэй голын гүүр"-ний хэсэгт "Нэгдье" аяны сурталчилгааны самбарыг байрлуулсан. 2023 оны авлигын эсрэг төлөвлөгөөг аймгийн Засаг даргаар батлуулан ажиллаж байна. "Авлигын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, авлигын эсрэг хууль тогтоомж" сэдэвт сургалтыг сумын Засаг дарга, Тамгын газрын дарга нар, төрийн захиргааны албан хаагчдад зохион байгуулж, нийт 500 гаруй албан хаагч хамрагдлаа.	100
97	3.4. Хараат бус шүүх, хүний эрхийг дээдэлсэн эрх зүйн шинэтгэлийг хэрэгжүүлнэ.	Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх төвийн үйл ажиллагааг дэмжих	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь									Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх Нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь энэ онд гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч 51 хүн (насанд хүрсэн 26, хүүхэд 25)-ийг 1-10 хоногийн хугацаатайгаар 184 хоног хамгаалах байранд байрлуулан, аюулгүй байдлыг хангаж, хохирогчдод шаардлагатай багц үйлчилгээнүүдийг төлөвлөн үзүүлсэн. Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүн амын сангийн дэмжлэгтэйгээр хохирогчдод сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгөх орчинг бүрдүүлэн, амьдрах ухааны сургалтад хамруулж, 4 улирлын хүлэмж байгуулан өргөст хэмх, улаан лооль тариалж, хүлэмжний дотор хэсэгт сэтгэл зүйн булан байгуулж, утсаар 12 иргэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан. Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн эрх зүйчийг "И тусламжийн арга зүй", "Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхэд, насанд хүрэгчидтэй ажиллах кейс үйлчилгээ" зэрэг 10 удаагийн сургалт, хэлэлцүүлэгт хамруулж чадавхжуулсан байна. Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй "Гүүд нэйборс" олон улсын төрийн бус байгууллагаас зохион байгуулсан "Сэтгэл зүйн зөвлөгөөний цогц сургалт"-нд Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийг хамруулан 2,1 сая төгрөгийн сэтгэл зүйн үйлчилгээний цогц хөтөлбөрийн багц хэрэглэгдэхүүнээр хангасан.	100
98		Кибер аюулгүй байдлын хяналтыг сайжруулж, гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	2021 оны төлөвлөгөөний биелэлт 70%-д хүрсэн.	Төлөвлөгөөний тухайн жилийн биелэлт 95%-д хүрсэн байна.							Завхан аймаг дахь Салбар зөвлөлийн 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг Терроризмтой тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн даргаар батлуулан ажиллаж байна. /нууц/ Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Кибер аюулгүй байдлын хяналтыг сайжруулж, гэмт халдлагаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулсан.	100
99		Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын баруун бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Тосонцэнгэл суманд зохион байгуулах	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь									Гал унтраах олон төрөлт спортын "Мөнгөн дуулга" клубын аварга шалгаруулах тэмцээн Улиастай хотод 06 дугаар сарын 15-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Тус тэмцээнд баруун таван /Ховд, Завхан, Баян-Өлгий, Увс, Говь-Алтай/ аймгийн 50 гаруй тамирчид оролцсон.	100

100		Хяналтын тоонд багтаан хугацаат албаны цэрэг татлагыг 2 удаа зохион байгуулах	2023 он	Цэргийн албан хаагчдын тоо	700	700-аас доошгүй	12.0	ОНТ	18.00	АЗДТГ-ын ЦШ	24 сумын Засаг дарга	Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/120, А/364 дугаар захирамжаар томилогдсон I, II ээлжийн цэрэг татлагын комисс 24 суманд ажиллаж цэрэг татлагын ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулсан. 18-25 насны цэргийн насны залуучуудыг хууль, журамд заасны дагуу цэргийн албанд тэнцүүлэн татаж хяналтын тоог биелүүлсэн.	100
101		Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж буй бүрэлдэхүүний сургалт дадлагыг зохион байгуулах	2023 он	Сургалтад хамрагчдын тоо	80	80	8.0	ЦМТ	9.70	АЗДТГ-ын ЦШ	25 сумын ЗДТГ	Засгийн газрын тогтоолоор тогтоосон хяналтын тооны дагуу 80 иргэн цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж байна. Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/220 дугаар захирамжаар цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хааж буй иргэдэд Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны А/211 дүгээр тушаалаар батлагдсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу "Цэргийн дүйцүүлэх албаны бэлтгэл" сургалтыг 2023 оны 5 дугаар сарын 29-нөөс 6 дугаар сарын 21-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулав.	100
102		Аймгийн аварга шалгаруулах Дөл тэмцээн зохион байгуулах	2023 он	Оролцогчдын тоо	117	377	8.0	ЦМТ	8.10	АЗДТГ-ын ЦШ	БШУГ, ГБХЗХГ, Зэвсэгт хүчний 325 дугаар анги, ОБГ	Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/193 дугаар захирамжаар Завхан аймаг үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойг утгаж, аймгийн Засаг даргын ивээл дор цэрэг спортын "Дөл-2023" аймгийн аварга шалгаруулах цогцолбор тэмцээнийг амжилттай зохион байгуулж, 6 сумын 10 сургуулийн баг тамирчид оролцлоо.	100
103	3.5. Батлан хамгаалах тогтолцоог бэхжүүлж, мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэнэ.	Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх	2023 он	Хамрагдах хүүхэд залуучуудын тоо	1500	2000-с доошгүй	10.0	ЦМТ	9.70	АЗДТГ-ын ЦШ	АЗДТГ-ын НБХ, БШУГ	Хүүхэд, залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний дэд төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ЕБС-ийн сурагчдыг цэрэг эх оронч үзэлтэй бие бялдар сэтгэл зүйн өв тэгш хүмүүжилтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх ажлыг аймгийн ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдыг хамруулан 2 үе шаттайгаар "Дөл" спорт цогцолбор тэмцээнийг зохион байгууллаа. "Дөл" спорт цогцолбор тэмцээний 1 дүгээр шатанд ЕБ-ын 29 сургуулийн ахлах ангийн 450 сурагч, 2 дугаар шатны тэмцээнд шалгарсан 13 багийн 180 гаруй сурагчид амжилттай оролцож аваргуудаа шалгаруулж шагнаж урамшуулав. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан "Бидний бахархал" төслийн хүрээнд "Монгол хурандаа нийгэмлэг"-ээс 21 аймаг, 9 дүүрэгт хэрэгжүүлж буй хүүхэд залууст эх оронч үзэл төлөвшүүлэх цэрэг эх орны тухай мэдээллийг түгээх, сурталчлан таниулах ажлыг төлөвлөгөөний дагуу 2023 оны 09 дүгээр сарын 17, 18-ны өдрүүдэд зохион байгуулан ахлах ангийн сурагчид болон цэргийн байгууллагынхан, чөлөөнд гарсан ахмадууд зэрэг нийт 400 гаруй хүн оролцов. ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын тэсвэр хатуужил, авхаалж самбааг сорих, хүнлэг энэрэнгүй иргэн болгох, аюулт үзэгдэл, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, өөртөө болон бусдад анхан шатны тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд сургаж дадлагуулах зорилготой "Өсвөрийн аврагч-2023" аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг БШУГ, ОБГ-тай хамтран зохион байгуулсан. Залуучуудыг цэрэг татлагад идэвхтэй хамрагдах чиглэлээр цэргийн штабтай хамтран видео танилцуулга, уриалга бэлтгэн нийтэлж, 1600 залуучуудад уриалгаа хүргэж ажилласан байна.	100
104		Хугацаат цэргийн алба хааж буй дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцах, тэдний ар гэрт нь дэмжлэг, тусалцаа үзүүлэх	2023 он	Дэмжлэг үзүүлэх албан хаагчдын тоо	250	500	20.0	ЦМТ	24.00	АЗДТГ-ын ЦШ	СЗДТГ	Аймгийн Засаг даргын 2023 оны А/58 дугаар захирамжаар хугацаат цэргийн алба хааж буй дайчдын цэргийн албаны үйл ажиллагаатай танилцах, уулзалт арга хэмжээг Зэвсэгт хүчний 339, 340, Хилийн 0311 дүгээр ангид зохион байгуулан ажиллав. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн Засаг даргын орлогч, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга болон албаны бусад хүмүүс оролцож, аймаг орон нутгийн мэдээ, мэдээлэл, мэндчилгээ, захидал, Засаг даргын гарын бэлгийг гардуулан өгч, урлаг соёлын арга хэмжээгээр үйлчиллээ.	100
ГУРАВДУГААР БҮЛГИЙН ДУНДАЖ													98.70

4. НОГООН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО													
105		"Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн"-ий хүрээнд тарьц суулгац авах	2023 он	Дэмжлэгээр олгосон тарьц суулгацын тоо, ширхэг	4600	8000-аас доошгүй	40.0	ОНХС	40.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СДОА,СЗД ТГ, ОМБ	Хавчгийн ногоон мод ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарч 2000 бургас, 3000 хайлаас, 2000 голт бор, 500 шар хуайс, 400 далан хальс, 200 үхрийн нүд нийт 8100 ширхэг тарьц, суулгац нийлүүлсэн. Тарьц, суулгацыг 23 сум, Улиастай сумын 6 багт хуваарилан айл өрх,албан байгууллагууд эзэмшлийн газартаа тарьсан.	100
106		"Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн"-ий хүрээнд Баянтэс суманд мод тарьж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	2023 он	Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлээр	0	100%	50.0	ОНХС	50.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СДОА,СЗД ТГ, ОМБ	"Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн"-ий хүрээнд Баянтэс суманд мод тарьж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлыг "Жак Тэх" ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Шинээр 20 ширхэг гэрэлтүүлэг хийж, хуучин гэрэлтүүлгийн шонг будаж шинэчилсэн. Үүнд 100 ватт-ын (philips chip) гэрэлтүүлгийг 2*16 агаарын сип кабелиар тэжээж, бүрэн тоноглон.	100
107		Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хөтөлбөрийн хүрээнд Алдархаан, Баянтэс, Идэр, Тэс, Улиастай, Цагаанхайрхан сумдад татмын ойжуулалт, хашаажуулалт хийх /энэ хэсэгт ОНХС 176.6 төгрөгөөр ТХ 412.1 сая төгрөгөөр нэмэгдэж аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ, га	5	65	320.6-ОНХС, 748.1 ТХ	ОНХС, ТХ	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, АДАПТ төсөл, СЗДТГ	Алдархаан суманд 30 га талбайд татмын ойжуулалт, 15 га талбайд татмын ойн цэвэрлэгээ хийхээр "Отгон баян уул" ХХК, Идэр суманд 20 га талбайд татмын ойжуулалт хийхээр "Хавчгийн ногоон мод" ХХК, Баянтэс суманд 15 га талбайд татмын ойжуулалт, 10 га талбайд татмын ойн цэвэрлэгээ хийхээр "Отгон баян уул" ХХК, Цагаанхайрхан суманд 5 га талбайд татмын ойжуулалт, 10 га талбайд татмын ойн цэвэрлэгээ хийхээр "Шилмүүст хангай" ХХК, Улиастай суманд 10 га талбайд "Мөнх ногоон ой" ХХК тус тус шалгарч нийт 80 га талбайд татмын ойжуулалт, 35 га талбайд татмын ойн цэвэрлэгээ хийхээр шалгарч ажлыг гүйцэтгэж байна. Тэс суманд хийгдэх татмын ойжуулалтын ажлыг шууд гэрээ байгуулах зөвлөмж хүргэгдсэн.	90
108	4.1. Байгалийн нөөцийг хамгаалж, нөхөн сэргээж, зохистой ашиглалтыг бий болгоно.	Арчны нөөц, тархалтын судалгааг дуусгах	2023 он	Хамрагдах газар нутаг	2022 онд Хангайн нурууны салбар уулс, Богдын гол	Төмөртэйн гол, Ширээгийн гол дагуу	10.0	ОНХС	10.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, Мэргэжлийн байгууллага	Алдархаан, Цагаанхайрхан сумын арчны нөөц, тархалтын судалгааг "Отгон бор хавцал" төрийн бус байгууллагатай гэрээ байгуулан хийж гүйцэтгэсэн. Тус судалгааны ажлыг 2 үе шаттай хийж гүйцэтгэн 91 цэгээс дээж авч зүйлийн бүрдэл, нөөцийн судалгааг хийсэн. Нийт 112.128 км2 талбайд арц ургаж байна. Алдархаан суманд 18.4 тн, Цагаанхайрхан суманд 21.05 тн арчны нөөцтэй бөгөөд эдгээр нөөцийн 10 хувийг ашиглах боломжтой гэж дүгнэлт гаргаж арчны нөөц, тархалтын судалгааг дуусгасан.	100
109		Отгонтэнгэр хайрханы өвөрт нийтийн 00 барих /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0%	100%	21.0	ОНТ1	21.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СГЗ, ОТУТГХЗ, Мэргэжлийн байгууллага	Отгонтэнгэрийн ДЦГ-ын Отгонтэнгэр уулын өвөр хэсэгт 00 барих ажлыг Отгон суманд эрх шилжүүлж, "ЦЭН ЭКО ТӨГӨЛ" ХХК нь гэрээ байгуулан ажиллаж, гүйцэтгэлийг хамгаалалтын захиргааны ажлын хэсэг хүлээн авч ажилласан.	100
110		Улаагчны хар нуурын загасны нөөцийг тогтоох	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0	100%	25.0	БХНСАХ 3		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СГЗ, ОТУТГХЗ, Мэргэжлийн байгууллага	Улаагчны хар нуурын загасны нөөцийг тогтоох ажлын гүйцэтгэгчээр "Биологийн хүрээлэн" шалгарсан бөгөөд техникийн тодорхойлолтын дагуу 7 дугаар сард нуурын загасны нөөц тогтоох, нуурын ёроолын сээр нуруугүйтан амьтан болон идэш тэжээлийн судалгаа хийсэн. 10-11 сард загасны үржил, нөхөн төлжилт болон идэш тэжээлийн нөөцийг тогтоох судалгааг хийж тайланг аймгийн БОАЖГ-т хүлээлгэж өгнө.	70

111		Усан сан бүхий онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийг	2023 он	Тэмдэгжүүлсэн цэгийн тоо	44	57	6.5	БХНСАХ 3	6.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СГЗ,	Улиастай, Алдархаан, Цагаанхайрхан, Эрдэнэхайрхан сумдад Усан сан бүхий онцгой болон энгийн хамгаалалтын бүсийн тэмдэгжүүлэлтийн 13 ширхэг самбарыг хийж хүлээлгэн өгсөн.	100
112		Гадаргын усны тооллого явуулах	2023 он	Хамрагдах сав газар	3	3	15.0	БХНСАХ 3	10.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СГЗ, СЗДТГ	Идэр голын сав газрын захиргаа гадаргын усны тооллогыг харьяалагдах Тосонцэнгэл, Идэр, Их-Уул, Тэлмэн сумдад хийж гүйцэтгэсэн. Тус 4 суманд нийтдээ 262 булаг, 139 гол горхи, 4 рашаан, 100 худаг, 2 усны барилга байгууламж, 89 нуур тоологдсон байна. Тооллогын нэгдсэн дүн болон тайланг 12 дугаар сард багтаан холбогдох газруудад хүргүүлэхээр ажилаж байна.	50
113		Усан сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийн дэглэм мөрдүүлэх	2023 он	Хяналт шалгалтын тоо, арилгасан зөрчлийн тоо	6 удаа, 4 зөрчил	2 удаа	3.0	БХНСАХ 3	1.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СГЗ, СЗДТГ, ААНБ	Хяргас-Нуур Завхан голын сав газрын захиргаа хяналт шалгалт хийх ажлын удирдамж төлөвлөгөөг боловсруулан Улиастай, Сонгино, Нөмрөг, Отгон сумдад хяналт шалгалтын ажлыг хийж байна. Тайланг 12 сард хүлээлгэж өгнө.	70
114		Хаягдал уснаас дээж авч, шинжлүүлэн холбогдох арга хэмжээ авах	2023 он	Хаягдал усны дээжийн тоо	0	10	2.0	БХНСАХ 3	2.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, СГЗ,	Хяргас-Нуур Завхан голын сав газрын захиргаа Улиастай, Цагаанхайрхан, Сонгино, Нөмрөг сумдад нийт 14 ААНБ-аас хаягдал уснаас дээж авч шинжлүүлсэн.	90
115		Хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдал, тархалтын судалгаа хийх	2023 он	Хамрагдах сум	Анхан шатны судалгаа 2020 онд хийгдсэн	Эрдэнэхайрхан, Дөрвөлжин, Ургамал сумд	25.0	БХНСАХ 3	25.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УЦУОШТ, ХААИС, ШУТИС, СЗДТГ	"Гарааны ногоон дэлхийн чанар" ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарч Дөрвөлжин, Ургамал, Эрдэнэхайрхан, Завханмандал, Сантмаргаз сумдад хөрсний доройтол, цөлжилтийн төлөв байдлын судалгааны ажил хийгдэж байна.	70
116		Тэлмэн суманд хог хаягдал тээвэрлэх автомашин авах	2023 он	Авто машины тоо	0	1	80.0	ОНХС	80.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Тэлмэн СЗДТГ	Гүйцэтгэгчээр "Боврой ХХК" шалгарч хог хаягдал тээвэрлэх авто машиныг Тэлмэн сумын Засаг даргын Тамгын газарт хүлээлгэж өгсөн.	100
117	4.2. Хүрээлэн буй орчны бохирдол,	Улиастай сумын хот тохижилт, үйлчилгээний албанд хогны машин авах	2023 он	Автомашин тоо	1	2	80.0	ОНХС	80.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СЗДТГ	Улиастай сумын Хот тохижилт үйлчилгээний албанд 2013 онд үйлдвэрлэгдсэн, 2022 оны 8 сард орж ирсэн 5тн хүчин чадалтай, ачааны өөрөө буулгагчтай, чанга яригч болон байршил тогтоогчтой HUNDAI TRUCK маркийн машиныг нийлүүлж, комисс ажиллаж хүлээн авсан. Одоо ХТҮА-нд ашиглагдаж байна.	100
118	доройтлыг бууруулж уур амьсгалын өөрчлөлтөд	Түдэвтэй суманд хог хаягдал тээвэрлэх автомашин авах	2023 он	Автомашин тоо	0	1	50.0	ОНХС	49.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Түдэвтэй СЗДТГ	Гүйцэтгэгчээр "Отгомюр ХХК" шалгарч Түдэвтэй сумын Засаг даргын Тамгын газарт хог хаягдал тээвэрлэх авто машиныг хүлээлгэж өгсөн.	100
119	дасан зохицох, даван туулах чадавхыг бэхжүүлнэ.	Улиастай сумын нийтийн эзэмшлийн газар болон орон сууцны гадаа хогийн сав байрлуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	37.0	ОНТ1	37.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ, Улиастай СЗДТГ	"Эко Энержи Ресурс" ХХК гүйцэтгэж Улиастай сум руу орох, гарах чиглэлийн 4 пост дээр 3х2х2 харьцаатай зөөврийн 4 ширхэг, Орон сууцнуудын гадна 3х2,6х3 харьцаатай шивлэрэн рамтай, торон ханатай 6 ширхэг, төв гудамж дагуу 1х0,4х0,8 харьцаатай бороо, усны хамгаалалттай 22 ширхэг, нийт 32 ширхэг хогийн савнуудыг байршуулж, комисс ажиллаж хүлээн авсан.	100
120		Аймгийн нутаг дэвсгэрт хур тунадас нэмэгдүүлж, гангийн эрсдэлийг бууруулах	2023 он	Зун, зуншлага, хувь	60%	75%	10.0	БХНСАХ 3	10.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УЦУОШТ, БОАЖГ, СЗДТГ	Гангийн эрсдэлийг бууруулах зорилгоор 2023 онд 6 удаа үүлэнд нөлөөлж, хур тунадас нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Мөн хуурайшилтын зэргийг 04 сарын 01-ээс 05 сарын 01 хүртэлх хугацаанд 24 сумаар авч 37 удаагийн нэн эрсдэлтэй, аюултай үеийн мэдээг гаргаж иргэдийн гар утсанд мессежээр сэрэмжлүүлэг өгч ажилласан.	100

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛГИЙН ДУНДАЖ											90	
5. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО												
121	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Түдэвтэй сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	274.2	УТ	274.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СЗДТГ	Түдэвтэй сумын ЗДТГ-ын барилга угсралтын ажлыг 2022 онд хийж дууссан. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдаж, санхүүжилтээ авсан. Угсралтын ажил 100% хийсэн.	100
122	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Шилүүстэй сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	218.5	УТ	218.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СЗДТГ	УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдсан. 2023 оны ажил эхэлж, гадна фассад хийж, халаалт оруулж дотор засал хийгдэж байна.	90
123	Засаг даргын Тамгын газрын барилга /Завхан, Ургамал сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	262.7	УТ	262.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СЗДТГ	2022 онд ЗДТГ-ын барилгыг барьж дууссан. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдаж гүйцэтгэгч санхүүжилт авсан. Угсралтын ажил 100% хийсэн.	100
124	Яруугийн хүрээнд мод тарьж, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах төсөл /Завхан, Алдархаан сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	30%	100%	212.5	УТ	212.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	"Говийн Улиас" ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарч, Алдархаан сумын Яруугийн хүрээнд туурийг хамгаалж 34 га талбайд хамгаалалтын хашаа барьсан. Хамгаалалтын зурваст 3360 ширхэг мод тарихаас 5308 ширхэг мод тарьж амьдралт 84 хувьтай ургаж байна. Гүний худаг өрөмдөж, барилгын ажлыг гүйцэтгэн 25 тоннын ус нөөцлөх сав суурилуулсан.Тарьсан модонд 1500 метр дуслын усалгааны систем суурилуулж, хэвийн ажиллаж байна.	100
125	Хог хаягдал шатаах зориулалтын дунд оврын зуух /Завхан, Отгон, Эрдэнэхайрхан, Улиастай, Тосонцэнгэл, Дөрвөлжин, Цагаанхайрхан, Тэс, Сонгино сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	30%	100%	1,804.2	УТ	1804.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	Гүйцэтгэгчийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам шалгаруулж, "Цэцүүх трейд" ХХК-тай 2022-2023 онд хог хаягдал шатаах дунд оврын зуух нийлүүлэх гэрээ байгуулж, 2023 оны 06 сард ажлын хэсэг тоног төхөөрөмжийг хүлээж авсан. 9 дүгээр сарын 13-14-ны өдрүүдэд 8 сумын хог хаягдал шатаах зуухыг ажиллуулах ажилчдад тоног төхөөрөмжийн болон аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын сургалтыг зохион байгуулж ажилласан.	100
126	Тэлмэн нуурын аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв /Завхан, Тэлмэн сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	30%	100%	308.0	УТ	308.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	Тэлмэн нуурын аялал жуулчлалын зураг төсвийг Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны захиалгаар "Сонголт дизайн" ХХК гүйцэтгэж, магадлалаар оруулж хүлээлгэн өгсөн. Орон нутгаас шаардагдах бүх ажлыг хийж, зөвшилцсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
127	Сумын төвийн шинэчлэл /Завхан, Алдархаан сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	90%	100%	49.3	УТ	49.30	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СЗДТГ	Алдархаан сумд иж бүрэн инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээ хийж, цэвэр усны нөөцийн сав, 50 м3 цэвэрлэх байгууламж, сумын төвийн доторх 1.6 км хатуу хучилттай авто зам, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж хийсэн. Мөн "Бурхант хясаат" ХХК өөрийн хөрөнгөөр Цэвэр усны худаг хүртэлх ЦДАШ-ын ажлыг хийсэн.	100
128	Сумын төвийн шинэчлэл /Завхан, Отгон сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	90%	100%	431.4	УТ	431.40	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СЗДТГ	Отгон сумын төвийн шинэчлэл төсөл нь иж бүрэн инженерийн төвлөрсөн шугам сүлжээ, халаалтын зуух, цэвэр усны сав, 50 м3 бохир ус цэвэрлэх байгууламж зэргийг хийж ашиглалтад оруулсан.	100
129	Аймгийн хэмжээнд шинээр хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн зураг төсөв /Завхан/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	30%	100%	458.1	УТ	458.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Барилга, хот байгуулалтын яаманд тендер зарлагдаж гүйцэтгэгчээр "Эрхэс констракшн" ХХК шалгарч нийт 12 барилга байгууламжийн зураг төслийн ажил хийгдэж, барилгын хөгжлийн төвийн магадлалаар хяналт хийлгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100

130	Жавхлант цогцолбор сургуулийн 2 дугаар байрны барилга /Завхан, Улиастай сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	90%	100%	387.8	УТ	387.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Жавхлант цогцолбор сургуулийн 640 хүүхдийн хичээлийн байрны барилгыг 2021 оны 12 сард улсын комисс ажиллаж үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээн авсан. Спорт заалны барилгын ажлын дутууг 2022.06.03-наас 2022.08.31-ний өдөр дуусгахаар нэмэлт гэрээг УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу хийсэн. Гүйцэтгэгч байгууллагад ажлыг эхлүүлэх талаар 2023 оны 06 сарын 02-ны өдрийн албан тоот хүргүүлсэн. Спорт заалны барилгын бетон шалны цуггалт, дотор заслын ажил дутуу хийгдэж, барилгыг ашиглалтад хүлээж аваагүй байна. Ажлын гүйцэтгэл 90% хийсэн.	90
131	Сургуулийн барилга, 240 суудал /Завхан, Эрдэнэхайрхан сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	70%	100%	968.1	УТ	968.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	2023 оны 5 дугаар сарын байдлаар газар шороо суурь, 1 ба 2 давхрын каркас, гадна дотор ханын өрлөг, шавар, хавтгай дээвэр, цонх угсрах ажлууд хийгдсэн. Барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил 2020 онд хийгдэж барилгын хөгжлийн төвийн магадлалаар 2801.8 сая төгрөгөөр хянагдаж баталгаажсан боловч улсын төсөвт 2528.5 сая төгрөгөөр санхүүжилт батлагдсан. Мөн 2022 онд 1428.5 сая төгрөг улсын төсөвт батлагдсан боловч барилга угсралтын ажил удааширч ашиглалтад ороогүйн улмаас 810 сая төгрөгийн санхүүжилт татагдсан. 2023 онд санхүүжилт байхгүй, ажлын гүйцэтгэл 70%-тай ажил зогссон.	70
132	Цэцэрлэгийн барилга /Завхан, Улиастай сум, 1 дүгээр цэцэрлэг/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	440.7	УТ	440.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Улиастай сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг 2022 онд тус дуусгаж ашиглалтад өгсөн. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдаж гүйцэтгэгч санхүүжилтээ авсан. Угсралтын ажил 100% хийгдсэн.	100
133	Цэцэрлэгийн барилга /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	364.5	УТ	364.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлыг 2022 онд дуусгаж ашиглалтад оруулсан. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдаж гүйцэтгэгч санхүүжилтээ авсан. Угсралтын ажил 100% хийгдсэн.	100
134	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Идэр сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	1,074.7	УТ	1074.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Барилгын ажил 5-р сарын 01-ний өдөр эхэлсэн. Цонх, дотор цахилгаан, сантехникийн угсралтын ажил хийгдэж байна. УИХ-ын 88-р тогтоолын үнийн өсөлтийн гэрээ хийгдсэн. Барилгын талбайд материал татан авалт хийж, ажил эхэлсэн боловч гүйцэтгэл 70%-тай, технологийн зогсолт хийсэн.	70
135	Цэцэрлэгийн барилга /Завхан, Улиастай сум, 9 дүгээр цэцэрлэг/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	536.4	УТ	536.40	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил дуусаж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдаж гүйцэтгэгч санхүүжилтээ авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
136	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Сонгино сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	1,276.7	УТ	1276.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Сургуулийн барилга угсралтын ажлыг "Харганат" ХХК гүйцэтгэж, 2023 оны 5 сарын 12-ны өдөр комисс ажиллаж ашиглалтад хүлээн авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
137	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Тэлмэн сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	70%	100%	809.7	УТ	809.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Гүйцэтгэгч "Тэнгэрийн тэмдэг" ХХК барилга угсралтын ажлыг хийж дууссан. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу гэрээ хийгдэж, 2023 оны 10 сарын 27-нд комисс ажиллаж, ашиглалтад хүлээн авсан. Барилга угсралтын ажил 100% хийсэн.	100

138	Сургуулийн спорт заалны барилга /Завхан, Цагаанчулуут сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	50%	100%	208.9	УТ	208.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	2021 онд барилгын каркас, гадна ханын өрлөг, шавар, цахилгаан сантехникийн монтаж хийгдсэн. Ажил эхэлсэн дээврийн ажлын угсралт гүйцэтгэсэн. 2022 онд гадна дулааны холболт хийж халаалт авч дотор засал, модон шал шахах ажлууд хийгдэж, технологийн зогсолт хийсэн. 2023 оны 4-р сард барилгын ажил эхэлж гадна дотор заслын ажлууд хийгдэж, 7 дугаар сард комисс ажиллаж ашиглалтад оруулсан. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу гэрээ байгуулж 180.0 сая төгрөгийн санхүүжилт олгогдсон. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
139	Цэцэрлэгийн барилга /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	293.9	УТ	182.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Цэцэрлэгийн барилгын гадна, дотор өрлөг, дотор ханын шавар 2021 онд хийгдсэн. 2023 оны 04 сараас хавтгай дээвэр, гадна фасад, дотор сан, цахилгааны ажил эхэлсэн. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу гэрээ байгуулагдсан. Цэцэрлэг нь гэрээ дулаалж, түлш бэлдээгүй хүйтэрсэн, тус барилгад орохоос өөр аргагүй байсан тул 2023 оны 11 сарын 07-ны өдөр комисс ажиллаж, дутуу ажлуудыг гэрээний дагуу 2024 оны 05 сард багтаан гүйцэтгэхээр ашиглалтад оруулсан. . Ажлын гүйцэтгэл 90% хийсэн.	90
140	Дотуур байрны барилга, 75 ор /Завхан, Асгат сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	60%	100%	263.7	УТ	263.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдсан. Барилгын ажлыг эхлүүлэх талаар 2023 оны 06-р сарын 02-ны өдрийн 240 тоот албан бичиг хүргүүлсэн. Барилга угсралтын ажил хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 70% хийсэн.	70
141	Насан туршийн боловсролын төв, Боловсролын газрын барилга /Завхан, Улиастай сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	467.1	УТ	467.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Насан туршийн боловсролын төв, Боловсролын газрын барилгыг 2022 онд ашиглалтад оруулсан. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдаж гүйцэтгэгч санхүүжилтээ авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
142	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Завхан, Улиастай сум, 5 дугаар баг/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	20%	100%	3,152.2	УТ	3152.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Газар шороо, ул бетон цутгах А,Б,В блокийн баганан суурь, суурийн холбоос дам нуруу, цутгамал ханын ажил хийгдэж, суурийн 10 см хөөсөн дулаалга, уур ус тусгаарлагчийн ажлууд гүйцэтгэсэн. 2022 онд 760.0 сая төгрөгөөр нэмэлт санхүүжилт авсан. 2023 оны 5 дугаар сарын 10-аас ажил эхэлж, А,Б,В блокийн дээд үеийн суурийн холбоос дам нурууны хэв хашмал арматурчлал хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 50% хийсэн.	50
143	Сургуулийн спорт заалны барилга /Завхан, Отгон сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	20%	100%	1,550.1	УТ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Нэг маягийн зурагт суурийн холболт хийгдэж магадлагаар баталгаажсан. Барилга барих газар олон жилийн цэвдэг хөрстэй тул барилгын суурийн ажлыг хүйтний улиралд хийх технологийн заавартай 3 дугаар сарын 27-нд барилгын ажил эхэлсэн. Бүх баганан суурийг хийж хар тосон түрхлэг түрхэж булалт хийсэн. Ажил удаашралтай хийсэн тул 2023 оны 1.5 тэрбум төгрөг татагдсан. Ажлын гүйцэтгэл 20% хийсэн.	30
144	Сургуулийн спорт заалны барилга /Завхан, Цагаанхайрхан сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	20%	100%	1,108.6	УТ		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Газар шороо суурийн ажил хийгдэж, "Ре констракшн төв"-өөр бетоны бат бэхийг тодорхойлуулсны дараа барилгын ажил эхэлсэн. Суурийн дам нуруу хөлдсөн тул буулгаад зогсолт хийсэн. Ажил удаашралтай хийсэн тул 2023 оны 1.1 тэрбум төгрөг татагдсан. Ажлын гүйцэтгэл 10% хийсэн.	30
145	Дотуур байрны барилга, 100 ор /Завхан, Цэцэн-Уул сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	30%	100%	1,881.0	УТ	1881.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Барлгын ажил 2023 оны 3-сарын 27-ны өдрөөс эхэлж, 70%-тай хийгдэж байна. Халаалт оруулж, дотор заслын ажил хийгдэж байна.	70
146	Сургуулийн барилга, спорт заал, 320 суудал /Завхан, Баянтэс сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	10%	100%	1,000.0	УТ	1000.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	320 хүүхдийн сургууль, спорт заалны барилгын гүйцэтгэгчээр "Цэнхэр тэнгэрийн орон оч" ХХК шалгаран гэрээ байгуулан 1, 2-р давхрын өрлөг хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 30% хийсэн.	30

147	Ерөнхий боловсролын сургуулийн хөгжмийн танхимын тоног төхөөрөмж /Завхан/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	369.3	УТ	369.30	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, БШУГ	Монгол Улсын 2022 оны төсвийн тухай хуульд 904,3 сая төгрөг батлагдаж Завхан аймгийн 24 сумын 29 сургуулийн хөгжмийн кабинетыг иж бүрэн хөгжмийн зэмсэг хэрэглэээр бүрэн хангасан бөгөөд үлдэгдэл 369,3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 2023 онд олгосон.	100
148	Хөгжимт жүжгийн театрын барилга, 800 суудал /Завхан, Улиастай сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	513.2	УТ	513.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СУГ	ХЖТ-ын барилгын ажил 2023 оны 5-р сарын 1-с ажил эхэлж, төв хаалганы хэсгийн 1 ба 2 давхрын гадна шилэн фасад, гадна зам талбайн тохжилтын ажлууд хийгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 80% хийсэн.	70
149	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Идэр сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	223.3	УТ	223.30	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СУГ	2022 онд барилгыг барьж, ашиглалтад өгсөн. УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдаж гүйцэтгэгч санхүүжилт авсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
150	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Түдэвтэй сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	60%	100%	333.2	УТ	333.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СУГ	УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдсан. Гүйцэтгэгч "Этүгэн жим" ХХК 2023 оны ажил хийгдсэн. Угсралтын ажил 70% хийсэн.	70
151	Соёлын төвийн барилга, 200 суудал /Завхан, Нөмрөг сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	40%	100%	411.8	УТ	411.80	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СУГ	УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдсан. Гүйцэтгэгч "Ар Си Ди" ХХК 2023 оны 5-р сараас ажил эхлэж 2-р давхрын металл багана, дам нуруу, сандвич хучилт, гадна фасад хийгдсэн. Ажлын гүйцэтгэл 70% хийсэн	70
152	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын дуусгал /Завхан/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	164.5	УТ	164.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг 2022 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. 2023 онд Ковидын үеийн үнийн дүнгийн зөрүү батлагдаж, нэмэлт гэрээ байгуулан санхүүжилтийг олгосон.	100
153	Гудамж төсөл /Завхан, Улиастай сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	90%	100%	90.8	УТ	90.80	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СЗДТГ	Тус барилгын ажлыг 2022 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. 2023 онд Ковидын үеийн үнийн дүнгийн зөрүү батлагдаж, нэмэлт гэрээ байгуулан санхүүжилтийг олгосон.	100
154	Нисэх буудлын авто замын уулзвараас сумын төв хүртэлх авто зам, 6.7 км, сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Завхан, Алдархаан сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	74.1	УТ	74.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СТСХ	Тус барилгын ажлыг 2022 онд ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. 2023 онд Ковидын үеийн үнийн дүнгийн зөрүү батлагдаж, нэмэлт гэрээ байгуулан санхүүжилтийг олгосон.	100
155	Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 3 км /Завхан, Их-Уул сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	26.7	УТ	26.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, СЗДТГ	2023 онд Ковидын үеийн үнийн дүнгийн зөрүү батлагдаж нэмэлт гэрээ байгуулан санхүүжилт олгосон. 2024 онд санхүүжилт батлуулж үлдэгдэл ажлыг хийж дуусгах шаардлагатай.	90
156	Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө" төсөл /Завхан/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	198.0	УТ	198.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ХХААГ	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэрэгжиж буй "Шинэ хөдөө" төслөөс хадлангийн иж бүрэн тоног төхөөрөмж болох трактор, хаман боогч, хадуур, тармуур, үрлэгч, анжис тус бүр нэг, нэг ширхэг, арьс нэхий, сур элдэх тоног төхөөрөмж халимлах машин, элдэх машин, зүлгэх машин, талхих машин, дэвтээх хэрэгсэл тус бүр 6 ширхэг, цахилгааны иж бүрдэл 6 ширхэг, тоног төхөөрөмжүүдийг сумдад хүлээлгэж өгсөн.	100

157	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам /Завхан, Улиастай сум, 21 дүгээр зуун хороолол/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	383.1	УТ	383.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, АУЭХС ТӨХК	Улиастай сумын Өлзийт багийн "21-р зуун орон сууцны хороолол"-ын 1.8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам сүлжээ, 3ш дэд станцын барилга, тоног төхөөрөмж угсрах ажлыг гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан.	100
158	Сум дундын эмнэлгийн амбулаторийн барилга /Завхан, Завханмандал сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	60%	100%	521.2	УТ	521.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, ЭМГ	УИХ-ын 88-р тогтоолын дагуу 2023 онд улсын төсөвт үнийн өсөлтийн нэмэгдэл санхүүжилт батлагдсан. 2022 онд "Богч констракшн" ХХК нь 1, 2-р давхрын гадна, дотор шавардлага хийсэн. ГХБХБГ-аас барилгын ажлыг эхлүүлэх, эрчимжүүлэх талаар 2023 оны 6 дугаар сарын 02 өдрийн 242 тоот албан бичгийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлсэн боловч ажил хийгдээгүй байна.	50
159	Эрүүл мэндийн төвийн барилга, 15 ор /Завхан, Яруу сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	20%	100%	1,716.9	УТ	1716.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, ЭМГ	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын суурийн ажил 2022 онд хийгдэж технологийн зогсолт хийсэн. 2023 онд "Дайчин хүлэг" ХХК нь 1, 2-р давхрын гадна дотор шавардлага хийсэн. Ажлын гүйцэтгэл 60% хийсэн.	50
160	Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дотор шугам сүлжээ, барилгын их засвар /Завхан, Тосонцэнгэл сум/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	80%	100%	28.7	УТ	28.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, ЭМГ	Тосонцэнгэл сумын нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дотор шугам сүлжээ, барилгын их засвар бүрэн хийгдэж, ашиглалтад орсон.	100
161	Баянтэс сумын халуун усны барилгын үлдэгдэл санхүүжилтийг олгох	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	100%	100%	50.0	ОНХС	50.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СТСХ	Баянтэс сумын нийтийн халуун усны барилга баригдаж, ашиглалтад орсон. Үлдэгдэл санхүүжилт 50.0 сая төгрөгийг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээс олгосон.	100
162	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн засварын ажлын төсвийн зөрүүг олгох	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	94.5	ОНТ2	94.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СТСХ	Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн хүүхдийн тасгийн заварын ажлыг 2022 онд "Ар Си Ди" ХХК гүйцэтгэн, ашиглалтад оруулсан. Үлдэгдэл санхүүжилт олгогдсон. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
163	Улиастай сумын Жавхлант цогцолбор сургуулийн дээвэр гадна дулаалгын засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийг олгох	2023 он	Санхүүжилтийн гүйцэтгэлээр	0	100%	15.0	ОНХС	15.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СТСХ	Улиастай сумын Жавхлант цогцолбор сургуулийн дээвэр гадна дулаалгын засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээс олгосон.	100
164	Эрдэнэхайрхан сумын соёлын төвийн барилгын үнийн зөрүү олгох	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	150.0	ОНХС	150.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	СТСХ	Гүйцэтгэгчээр "Засагтхан констракшн" ХХК шалгаран, барилга угсралтын ажлыг хийж, ашиглалтад оруулсан. Үлдэгдэл санхүүжилт олгогдсон. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
165	Цэвэр усны 2-р өргөтгөлийн станцын гадна хайс, хамгаалалт засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	50.0	ОНТ2	50.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	"Амь-Ус" ХХК	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлагдаж "Эко энержи ресурс" ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарсан. Улиастай сумын цэвэр усны 2-р өргөтгөлийн станцын гадна хайс хамгаалалтын ажил хийгдэж, комисс хүлээж авсан.	100
166	Тосонцэнгэл сумын соёлын төвийн дээврийг засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	130.0	ОНТ2	130.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлагдаж гүйцэтгэгчээр "Зуурмаг" ХХК шалгарч, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100

167	Тэс сумын соёлын төвд их засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	179.9	ОНТ2	179.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлагдаж гүйцэтгэгчээр "Алтанхарш" ХХК шалгарч засварын ажлыг хийж, ашиглалтад оруулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
168	Эрдэнэхайрхан сумын спорт зааланд их засвар хийх /Төсөвт өртөг 180.0 сая төгрөг 2023 онд 50.0 сая төгрөг 2024 онд 130.0 сая төгрөг санхүүжинэ/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	50.0	ОНТ2	50.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлагдаж "Энх мөнх ирээдүй" ХХК засварын ажлыг гүйцэтгэж байна. Ажлын гүйцэтгэл 70%-тай, 130.0 сая төгрөгийн санхүүжилт 2024 оны төсөвт тусгагдсан.	70
169	Арц суурь хилийн боомтын нэвтрэх хэсэгт гэрэлтүүлэг хийж камержуулах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	35.0	ОНХС	35.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, 0277 дугаар анги	Арц суурь хилийн боомтын нэвтрэх хэсэгт гэрэлтүүлэг хийж камержуулах ажлыг "Эко Электроникс" ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100
170	Шилүүстэй сумын сургуулийн гадна талбайг тохижуулах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	80.0	ОНХС	79.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Шилүүстэй СЗДТГ	Шилүүстэй сумын Засаг даргад эрх шилжүүлэн тендер шалгаруулалтаар "Цагаан сээр" ХХК шалгарч ЕБС-ийн гадна талбайд 2360 м2 талбай цутгаж 70 м замын хашлага, 110 м төмөр хайс хийсэн.	100
171	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөл хийх	2023 он	Хийгдэх зураг төслийн тоо	23	33	165.0	ОНХС	165.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төсөл хийлгэх ажлын хүрээнд Шилүүстэй сумын 320 хүүхдийн сургуулийн спорт заал, Эрдэнэхайрхан сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Яруу сумын ЗДТГ-ын засвар, Яруу сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн засвар, Улиастай сумын Жавхлант цогцолбор, Эрдэнэхайрхан сумын тэжээлийн агуулахын зураг, аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын зураг зэрэг шинээр 8, засварын 2, нийт 10 барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажлыг хийлгэсэн. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
172	Сэрүүн асар барих ажилд дэмжлэг үзүүлэх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	10.0	ОНХС	10.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Улиастай сумын Жавхлант толгой дээр "Улиастайн хөгжил" НҮТББ олон нийтийн хандив тусламж болон өөрийн хөрөнгөөр "Сэрүүн асар" барих ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд дээрх ажилд орон нутгийн төсвөөс 10,0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Тус ажил 90 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй бөгөөд 2024 онд бүрэн ашиглалтад орно.	90
173	Сантмаргаз сумын халуун усанд бага оврын бохир ус цэвэршүүлэгч суурилуулах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	50.0	ОНХС	48.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Сантмаргаз сумын Засаг даргад эрх шилжүүлэн тендер шалгаруулалтаар "Алтан төгөлдөр" ХХК шалгарч, хоногт 3000 тн ус цэвэршүүлэх хүчин чадалтай бага оврын цэвэрлэх байгууламжийг сумын төвийн халуун усанд суурилуулж ашиглалтад оруулсан.	100
174	Цагаанхайрхан суманд "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд элсний нүүдлийг сааруулах хаалт хийж мод, жимс жимсгэнэ тарих	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	120.0	ОНХС	120.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	"Энх өргөө" ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарч Цагаанхайрхан сумын Шороот нэртэй газарт 4.5 га талбайд хамгаалалтын хашаа барих ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Мөн Шороотын худгийг сэргээн засварлаж, ус нөөцлөх 4 хөв байгуулсан. Хамгаалалтын зурваст 900 ширхэг суулгац тарьж зурвас хооронд тэжээлийн ургамал тарьж талбайн хөрс боловсруулсан.	100
175	Ургамал суманд "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд элсний нүүдлийг сааруулах хаалт хийж мод тарих	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	80.0	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	Ургамал суманд 8 га талбайд ойн зурвас байгуулах ажлын тендер 4 удаа зарлагдаж, оролцогч ороогүй тул нөхцөлийг бууруулж 5 га талбайд ойн зурвас байгуулах тендер зарласан боловч оролцогч дахин ороогүй. Иймд тус ажлыг 2023 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/430 дугаар захирамжийн дагуу Ургамал суманд эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэхээр болсон.	0

176	Улиастай сумын 1-р сургуулийн гал тогооны агааржуулалтыг сайжруулах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	7.5	ОНХС	7.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Улиастай сумын Лаборатори Чандмань Эрдэнэ сургуулийн 960 хүүхдийн хичээлийн байрын гал тогооны агааржуулалтын засварын ажлыг "Нью тех вен" ХХК гүйцэтгэж хэвийн ажиллагаанд оруулсан.	100
177	Асгат сумын төвийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	100.0	ОНХС	100.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Асгат сумын СЗДТГ	Асгат сумын гэрэлтүүлгийн ажлыг "Энх мөнх ирээдүй" ХХК гүйцэтгэж, комисс ажиллан байнгын ашиглалтад хүлээж авсан.	100
178	Цэцэн-Уул сумын төвийн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	40.0	ОНХС	40.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Цэцэн-Уул СЗДТГ	Цэцэн-Уул сумын гэрэлтүүлгийн ажлыг сумын Засаг даргад эрх шилжүүлж, "Төгс хурц" ХХК-тай гэрээ байгуулан ажил хийгдсэн. Гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж дууссан, цутгалтын ажил дутуу байгаа тул ашиглалтад хүлээж аваагүй байна.	90
179	Улиастай сумын Нарлаг энгэрийн тоглоомын талбайн засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	15.0	ОНХС	15.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	"Цэн эко төгөл" ХХК гэрээ байгуулан тохижилтын ажил хийгдэж, Улиастай сумын Хот тохижилт үйлчилгээний албанд хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
180	Улиастай сумын 4-р цэцэрлэгийн дээврийн засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100	100.0	ОНТ2	100.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Сонгино тамир" ХХК шалгарч хавтгай дээврийг шувуу нуруу болгож, гадна фасадны засварын ажлыг гүйцэтгэсэн. Комисс ажиллаж ашиглалтад оруулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100% хийсэн.	100
181	Улиастай сумын 3-р цэцэрлэгийн цонхны засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	5.0	ОНХС	5.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Улиастай сумын 3-р цэцэрлэгийн барилгын дулаан алдалтыг бууруулах зорилгоор бүх цонхны резинийг солих, түгжээ нугас солих, хагарсан шилийг солих зэрэг ажлууд хийгдсэн.	100
182	Өлзийт багийн 2 тоглоомын талбайг засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	"Богширго" ХХК гүйцэтгэж Өлзийт багийн тоглоомын талбайн засварын ажил дээр хуучин будагтай 45 м2 бетон талбайн гадаргууг цэвэрлэж, сараалжин хашааг будсан. 2 ширхэг сагсны шитийг засварлаж, 450 м2 бетон талбайг сайн чанарын будгаар будсан. Тоглоомын талбайг засварлах ажил хийгдэж дууссан. Хүлээн авах комисс ажиллан үүрэг даалгаврын биелэлт өгсөн.	100
183	Богдын гол багт гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	100.0	ОНТ1	100.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Богдын гол багт гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчээр "Борлог Хайрхан" ХХК шалгарч Шагж аваргын хэсгийн 5,6,7 дугаар гудамжинд нийт 46 гэрлийн шон, цагдаагийн цагаан турбо дагасан хэсэг буюу өндөр толгой, даянгийн хэсэгт 9 ширхэг шонгийн нүх ухаж шонг суулгах ажил хийгдсэн байна.	100
184	Хутагтын хүрээлэнд засвар хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	13.0	ОНТ1	13.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	"Боврой" ХХК гүйцэтгэж хуучин хашааг будаж, өнгөт металлээр хайсыг засварлаж хийсэн. Хөшөөнд гантгиг чулуун хавтан дэвсгэж засвар хийж, төмөр сараалжин хаалга хийж угсарах ажлыг дуусган комисс ажиллаж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100

185	Улиастай сумын төв зам дагуух өнгө үзэмж муу зарим Төрийн байгууллагын барилгын гадна пасадыг шинэчлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	100.0	ОНТ1	100.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Аймаг байгуулагдсаны 100 жилийн ойн хүрээнд төв зам дагуух гадна фасадны өнгө үзэмж муудсан нэр бүхий 16 байгууллагад дэмжлэг үзүүлж гадна үзэмжийг сайжруулсан. Үүнд: 1.Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын гадна фасад 5,0 сая, 2.Биеийн тамир спортын газрын гадна тохижилт /50 хувийн зардал/ 10,0 сая, 3.Музейн засвар 7,0 сая, 4.Боловсрол, шинжлэх ухааны газрын гадна тохижилт 3,0 сая, 5.Зоонозын өвчин судлалын төвийн засвар 5,0 сая, 6.Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын гадна засвар 7,0 сая, 7.Монголын цахилгаан холбоо ХХК 3,0 сая, 8.Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК 6,0 сая, 9.Шүүх 4,5 сая, 10.Улиастай сумын 5-р цэцэрлэг 3,0 сая, 11.Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс 4,6 сая, 12.Жавхлант цогцолбор сургууль 5,0 сая, 13.Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар 9,0 сая, 14. Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар 4,9 сая, 15.Нийгмийн даатгалын хэлтэс 4,0 сая, 16. АЗДТГ газар 19,0 сая төгрөг.	100
186	Улиастай сумын гэр хорооллын айл өрхийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	15.0	ОНТ1	15.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, Амь-Ус ХХК	Улиастай сумын гэр хорооллын айл өрхийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлыг "Амь-Ус" ХХК-тай гэрээ байгуулан ус түгээх 15 дугаар байрыг халаалт цэвэр усны шугамд холбосон. □	100
187	Жинст багийн угтах хаалгыг засварлах, өнгө үзэмжийг сайжруулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	13.0	ОНТ1	13.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ, 325-р анги	Аймгийн 100 жилийн ойн хүрээнд Жинст багийн угтах хаалга, Ганцын давааны угтах хаалга, Цэргийн ангийн ажилчдын байр хашааг засварлаж өнгө үзэмж сайжруулах ажлыг 13,0 сая төгрөгөөр Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн албан хаагчид өөрсдийн хүчээр засаж сайжруулсан.	100
188	Гэрэлтүүлгийн шон дээр "Завхан 100" гэрэл байршуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Гэрэлтүүлгийн шон дээр "Завхан 100" гэрэл байршуулах ажлыг "Согно Бродбэнд" ХХК гүйцэтгэж комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
189	Богдын гол багт "Аврагч" гудамж байгуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	90.0	ОНТ1	90.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ, ОБГ	Тус ажлын хүрээнд барилгын материалын худалдан авалтыг хийж Онцгой байдлын газрын албан хаагчдын хүчийг ашиглаж нийт 305 м2 явган зам, 205 м явган замын хашлага, 1750 метр туузан гэрэлтүүлэг, 305 м урттай хайсны суурийг блокоор 0,4 м өндөрлөсөн бөгөөд нийт 400 м урттай гудамжийг тохижуулан аймгийн 100 жилийн ойн хүрээнд ОБГ-ын нэрэмжит "Аврагч" гудамжийг бий болгосон.	100

190	Чигэстэй голын 2 гүүрний дунд Усан оргилуур хийх, өнгө үзэмж сэргээх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	30.0	ОНТ1		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Ажил хийгдээгүй. Санхүүжилт татагдахаар болсон.	0
191	Жинст төгөл, Хутагтын хүрээлэнгийн усан оргилуурыг засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	13.0	ОНТ1	6.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	"Их Гурван Байшинт" ХХК-тай гэрээ байгуулсан. Жинст төгөл, Хутагтын хүрээлэнгийн 2 ширхэг усан оргилуурыг засварлах ажил хийгдэж дууссан, комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна.	90
192	Жаргалант багийн Жавхлант цогцолбор сургуулийн замын эсрэг талын жалгийг эко хавтангаар тохижуулж зогсоол хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	9.0	ОНТ1	4.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Жаргалант багийн Жавхлант цогцолбор сургуулийн замын эсрэг талын жалганд эко хавтангаа байршуулж, бродюраар хаших ажил нь хийгдэж байна.	50
193	Улиастай сумын төв тойргоос Генерал толгой хүртэлх 1600м газарт явган хүний зам шинээр хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	200.0	ОНТ1	198.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлан "Жинчин гранд" ХХК шалгарч Улиастай сумын төв тойргоос Генерал толгой хүртэлх 1100 м газарт авто замын 1 талд явган хүний зам шинээр байгуулах ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллаж хүлээн авсан.	100
194	Улиастай сумын Чигэстэй, Жаргалант, Товцог, Өлзийт багуудын гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	130.0	ОНТ1		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Зураг төсөв хийгдсэн боловч тендер зарлагдаагүй байна.	0
195	Гэрэлт гудамжинд нэмэлт тохижилт хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Гэрэлт гудамжинд нэмэлт тохижилт хийх ажлыг "Мацах Оргих Нөхөрлөл" Хоршоо гүйцэтгэн, зүүн талын модноос 44 ш модны их биеийг гэрлээр чимж холболт хийн, цэцэрлэгт хүрээлэн дотор нь өөрөөсөө гэрэлтдэг 20 ш модоор гэрлэн гудамж үүсгэн, тохижилтын ажлыг комисс ажиллаж, хүлээн авсан.	100

196		Үдэлтийн цэгт тохижилтын ажил хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	"Хазсан Алим" ХХК гүйцэтгэж 4м-ийн урттай, 60 см-ийн өргөнтэй, 3 м 10 см-ийн өндөртэй төмрөн хийцтэй, нар салхинд гандахгүй, зориулалтын будгаар будаж үдэлтийн самбар хийсэн. Үдэлтийн цэгт хийх тохижилтын ажлыг комисс ажиллаж, хүлээн авсан.	100
197		Улиастай сумын 6 багийн хашааны өнгө засах зос бэлтгэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ,	Уг ажлыг "БТИС" ХХК гүйцэтгэж 25 тн зос нийлүүлсэн.	100
198		Солонготын даваанд тохижилт хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Их-Уул сумын ЗДТГ	Солонготын давааны овоог тойруулан 14 үе дүнээр хашаалж хамгаалан, хогийг цэвэрлэж, гэрлэн самбар, явган хүний жижиг гүүрийг засварлан, гэрээнд заасан хугацаанд хүлээлгэн өгсөн.	100
199		Аймаг үүсгэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойн хүрээнд зочдыг байрлуулах гэр авах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гэрийн тоо	10	30	100.0	ОНТ1	93.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ҮААТ	Завхан аймаг үүсэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойн хүрээнд зочдыг байрлуулах, цаашид гамшгийн үед болон бусад ажилд зориулж 20 гэр авах ажилд "Халх гэр хийц" ХХК шалгарч, хүлээлгэн өгсөн.	100
200	5.1. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоонд тулгуурлан, бүс, орон нутаг, төв суурин газрын төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтыг оновчтой хийнэ.	Стадионы ЛЕД дэлгэцийг засварлаж тоноглох /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	18.0	ОНТ1	10.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ	Аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн ЛЕД дэлгэцийг засварлах ажлыг "Бадмаараг од сэр" ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан. Тодорхой үүрэг даалгаврын улмаас комисс хүлээж аваагүй байна.	90
201		Улиастай сумын нийтийн эзэмшлийн зам талбайг асфальт бетоноор хүчих /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	80.0	ОНТ1	79.40	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ	Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын арын зогсоол /27x22 м/, авто замын 101 м хашлага, Мэдээлэл цахилгаан холбооны урд талын зогсоол /22.3x17.3 м/, явган замын хашлага 80 м хийгдсэн.	100

202	Улиастай сумын Товцог багийн Өрхийн ЭМТ-ийн дулааны шугамын засвар, өргөтгөлийн ажил хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	19.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Шугамын засвар, өргөтгөлийн ажлыг "Этүгэн Апец" ХХК гүйцэтгэсэн. Товцог багийн Өрхийн ЭМТ-ийн шугамын өргөтгөлийн засварын ажилд нийт 130 м урттай 40 мм труба дулааны шугамыг 50 мм ппр дулааны шугамаар сольсон. Өрхийн ЭМТ-ийн байрны халаалтын дотор холболтын шугам солих ажил хийгдэж комисс ажиллан хүлээн авсан.	100
203	Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж болгох боломжгүй шороон хэсгүүдийг явган замын хавтангаар хучих /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	57.0	ОНТ1	56.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ, ГХБХБГ	Жинст багийн 8, 9 дүгээр байр, Богдын гол багийн 1, 2 дугаар байрны гадна талбайд нийт 874 м2 талбайн хуучин бетон хийцлэлийг буулгаж, налуу хэсгийг шинээр эко хавтангаар бүрэн, явган замын хавтан болон бродюрын ажил хийгдэж, комисс ажиллан хүлээж авсан.	100
204	Их-Уул сумын Тосонгийн давааны зам гүүрийг засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Их-Уул сумын ЗДТГ,	Их-Уул сумын Засаг даргад эрх шилжсэн Тосонгийн давааны зам гүүрийг засварлах ажлын хүрээнд Хуягт багийн Тосонгийн давааг хусаж, эвдэрсэн 5 гүүрийг шинээр барин, давааны 2 талын эвдэрсэн 4 км замын ус зайлуулах шуудууг татаж, замыг хайргаар тэгшилсэн.	100
205	Нөмрөг сумын сургуулийн спорт заалыг засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0	100%	30.0	ОНТ1		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Нөмрөг сумын ЗДТГ,	Аймгийн ИТХ-ын 2023 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаар батлагдаж, орон нутагт эрх шилжсэн. Төндөр 4 удаа зарлагдсан боловч оролцогч ороогүй байна.	0
206	Баянхайрхан сумын төвийн худгийг засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	0	100%	19.0	ОНТ1	19.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Баянхайрхан сумын ЗДТГ,	"Цэгт чандмань дрийлэнг" ХХК худаг засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	100
207	Цагаанчулуут сумын ундны усны эх үүсвэрт цэвэршүүлэгч төхөөрөмж суурилуулах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	80.0	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Цагаанчулуут суманд эрх шилжсэн. Цагаанчулуут сумын ундны усны эх үүсвэрт цэвэршүүлэх төхөөрөмж суурилуулах ажлын төндөр 8 удаа зарлагдсан боловч оролцогч ороогүй байна.	0
208	Улиастай сумын гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	50.0	ОНХС	50.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ	Гэрэлтүүлгийн ажлыг "Энх Мөнх Ирээдүй" ХХК гүйцэтгэж нийт 420 гэрэлтүүлэг засварлаж, шинэчилэн комисст хүлээлгэн өгсөн.	100

209	Улиастай сумын төв гудамж дагуух барилгуудын гадна талбайг тохижуулж, гоёлын гэрэлтүүлэг хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	100.0	ОНХС	100.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай сумын ЗДТГ	Барилгуудын гадна гоёлын гэрэлтүүлгийн ажлыг "Энх Энэрэлийн Өргөө" ХХК гүйцэтгэж нийт 16 байрны дээврийн гоёлын гэрэлтүүлгийг хийсэн. Мөн орон сууцнуудын гадна 13 ш сандал суурилуулах ажлыг дуусган комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
210	Улиастай сум дахь Улсын нөөцийн цэг салбарын хашааг засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	17.0-ОНХС, 50.0-ТХ	ОНХС, ТХ	17.0-ОНХС, 50.0-ТХ	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ОБГ, Дэлхий зөн	Гүйцэтгэгч компаниар "Ажуу Наран" ХХК шалгарч Онцгой байдлын газрын Улсын нөөцийн 173 дугаар салбарын агуулахын хашаа шинэчлэх ажил бүрэн хийгдэж хүлээлгэн өгсөн.	100
211	Алдархаан сумын Чигэстэй багийн хатавчийн голын гүүр, Бумбатын голын гүүрийн засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	17.0	ОНХС	17.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Жинчин гранд" ХХК шалгарч гэрээ байгуулсан. Хатавчийн голын 18 у/м модон гүүр, Бумбатын голын 8 у/м модон гүүрийг засварлах ажлыг гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.	100
212	Нийгмийн салбарын барилгын засвар үйлчилгээ хийх /энэ хэсэгт 25.0 сая төгрөг аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	25.0-ОНТ1, 165.0-ОНТ2	ОНТ1, ОНТ2	153.0, 25.0	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт эрх шилжсэн "Гэрлэх ёслолын өргөө" байгуулах ажилд "Боврой" ХХК шалгарч зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан.	100
213	Хөрөнгө оруулалтын ажлын зураг төслийн үлдэгдэл санхүүжилт олгох /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Санхүүжилтийн хувиар	30%	100%	26.0	ОНХС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Өмнөх онд хийгдсэн 2 барилга байгууламжийн зураг төслийн ажлын үлдэгдэл санхүүжилтийг олгосон.	100
214	Улиастай сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	50.0	ОНХС	50.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	АУЭХС ТӨХК	Улиастай сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлыг "Мөнхэн Тахилга" ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 1. Богдын гол баг Хаус хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах зорилгоор 10 кВ-ын 285 метр кабель шугам, 0.4 кВ-ын 100 метр кабель шугам, 10/0.4 кВ-ын 250 кВА чадалтай КТПН дэд станц угсарч суурилуулсан. 2. Жинст багийн Аймгийн захиргааны урд талын 9 ширхэг хуучин модон тулгууруудыг төмөр бетон тулгуураар сольж шинэчилсэн. 3. Улиастай сумын төвийн хэсэгт байрлах шаардлага хангахгүй 10 ширхэг багцлалтын шитүүдийг сольж шинэчилсэн. Улиастай сумын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлыг хийж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100
215	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг цэвэр усны шугамтай холбох /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Шугамын урт М	0	364	46.2	ОНХС	44.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Аймгийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг цэвэр усны төв шугам сүлжээнд холбох ажлыг "Эл Си Би" ХХК гүйцэтгэж, ариун цэврийн ерөөнүүдийг ашиглалтад оруулсан.	100

216	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг бохир усны шугамтай холбох /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Шугамын урт М	0	90	28.4	ОНХС	28.70	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнг бохир усны шугам сүлжээнд холбох ажлыг "Эл Си Би" ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан.	100
217	Жавхлант толгойд тохижилтийн ажил хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	100.0	ОНТ1	99.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ, 325-р анги	Гүйцэтгэгчээр "Хэрмээдэй" ХХК шалгарч, Жавхлант толгойн тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэн комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
218	Улиастай сумын Жаргалант багаас Богдын гол баг хүртэл түр зам байгуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Аймгийн 100 жилийн ойн үеэр замын хөдөлгөөний эрчмийг бууруулах зорилгоор Жаргалант багийн хуучин модон гүүрний дээд гармаар гаргаж "Богдын гол" багийн гэр хорооллын дээгүүр 2,8 км түр зам хийх, Богдын гол багийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн доод хэсгээр голын гарам гаргах ажлыг "Завхан АЗЗА" ТӨХК 100% хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.	100
219	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун хойд хэсгийг зүлэгжүүлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	2100	8.5	ОНХС	8.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	БОАЖГ	Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар 1852 м2 талбайд 100 кг олон наст зүлэгний үрийг суулган, зүлэгжүүлэх ажлыг аймгийн 100 жилийн ойн баярын өмнө хийж гүйцэтгэсэн.	100
220	Цэргийн ангийн баруун талаас зүүн чиглэлийн пост хүртэлх явган замыг шинэчлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Замын урт М	1100	400	90.0	ОНТ1	54.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ, 325-р анги	Гүйцэтгэгчээр "Энх Мөнх Ирээдүй" ХХК шалгарч, Цэргийн ангийн баруун талаас зүүн чиглэлийн пост хүртэлх 916 м газарт авто замын 1 талд явган замыг шинэчлэх ажилд шаардагдах материалаа татсан, автозамын хашлага суулгах ажил хийгдэж байна.	50
221	Төв тойргоос Жинст багийн пост хүртэлх, төв тойргоос Жаргалант багийн пост хүртэлх, төв тойргоос цэнгэлдэх хүртэлх зам дагуух хашааны өнгө үзэмж сайжруулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Хашааны тоо	0	339	34.0	ОНТ1		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Улиастай сумын Засаг даргад эрх шилжүүлж, аймаг үүсгэн байгуулагдсаны 100 жилийн ойн хүрээнд иргэд өөрийн хөрөнгөөр хашааны өнгө үзэмжийг сайжруулсан.	100

222	Хутагтын хүрээлэнгийн урд талын талбайг хайргаар хучих /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	340	20.0	ОНХС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	"Өх-Ундарга Нутаг" ХХК гэрээ байгуулан Хутагтын хүрээлэнгийн урд талын 420 м2 талбайг хайргаар хучих ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна.	90
223	Улиастай сумын Богдын гол багийн "Хайрхан" дэлгүүрийн баруун уулзвараас БХТН-ийн гарц хүртэлх авто замын 2 талд явган хүний зам хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Авто замын урт М	0	269*2	91.9	ОНТ1	88.30	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Энх энэрлийн өргөө" ХХК шалгарч Богдын гол багийн "Хайрхан" дэлгүүрийн баруун уулзвараас БХТН-ийн гарц хүртэлх 450 м2 авто замын 2 талд явган хүний зам хийх ажлыг гүйцэтгэж, комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
224	БХТН-ийн гарцаас 3-р сургуулийн урд гарц хүртэлх авто замын 2 талд явган хүний зам хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Авто замын урт М	0	292*2	99.8	ОНТ1	96.30	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Энх энэрлийн өргөө" ХХК шалгарч БХТН-ийн гарцаас 3-р сургуулийн урд гарц хүртэлх 643 м2 авто замын 2 талд явган хүний зам хийх ажлыг гүйцэтгэж, комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
225	Улиастай сумын Богдын гол багийн 3-р сургуулийн урд гарцаас Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн арын хашааны өнцөг хүртэлх авто замын 2 талд явган хүний зам хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Авто замын урт М	0	279*2	95.4	ОНТ1	95.40	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Энх энэрлийн өргөө" ХХК шалгарч Улиастай сумын Богдын гол багийн 3-р сургуулийн урд гарцаас Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн арын хашааны өнцөг хүртэлх 643 м2 авто замын 2 талд явган хүний зам хийх ажлыг гүйцэтгэж, комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
226	Улиастай сумын Богдын гол багийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн арын хашааны өнцгөөс Ган доной ХХК-ийн уурын зуух хүртэлх авто замын 2 талд явган хүний зам хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Авто замын урт М	0	256*2	87.5	ОНТ1	84.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Ингүүмэл зам" ХХК шалгарч Улиастай сумын Богдын гол багийн Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн арын хашааны өнцгөөс "Ган доной" ХХК-ийн уурын зуух хүртэлх 694 м2 авто замын 2 талд явган хүний зам хийх ажлыг гүйцэтгэж, комисст хүлээлгэн өгсөн.	100

227	"Ган доной" ХХК-ийн уурын зуухнаас "Авто тээврийн төв" хүртэлх авто замын 2 талд явган хүний зам хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Авто замын урт М	0	272*2	95.3	ОНТ1	89.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Ингүүмэл зам" ХХК шалгарч "Ган доной" ХХК-ийн уурын зуухнаас "Авто тээврийн төв" хүртэлх 623 м2 авто замын 2 талд явган хүний зам хийх ажлыг гүйцэтгэж, комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
228	Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хайсыг будаж сэргээх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	14.6	ОНХС	14.60	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Аймгийн 100 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд аймгийн төв цэнгэлдэх хүрээлэнг тойрсон 590 м хайсыг будаж өнгийг сэргээх ажлыг "Мөнхөд дэлгэрэх Эн Эн Ти" ХХК гүйцэтгэсэн.	100
229	Улиастай сумын Жинст, Жаргалант, Чигэстэй багийн Хатуу хучилттай авто замуудыг нөхөж засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Нөхөн талбайн хэмжээ М3	0	29	20.0	ОНТ1	20.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Тус ажлыг "Төгс зам" ХХК гэрээ байгуулан 30 м3 нөхөөс хийх ажлыг гүйцэтгэн, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100
230	Улиастай сумын Богдын гол, Товцог, Өлзийт багийн Хатуу хучилттай авто замуудыг нөхөж засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Нөхөх талбайн хэмжээ М3	0	28	19.9	ОНТ1	19.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Тус ажлыг "Төгс зам" ХХК гэрээ байгуулан 30 м3 асфальтбетон нөхөөс хийх ажлыг хийж гүйцэтгэн, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100
231	Богдын гол багийн таксины зогсоолыг бетондож засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	345	30.0	ОНТ1	27.30	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Ингүүмэл зам" ХХК шалгарч 245 м2 талбай бүхий таксины зогсоолыг тэгшлэн, бетондож засварлах ажлыг гүйцэтгэн комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
232	Богдын гол багийн модон гүүрийн шалыг сэргээн засварлах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	66.3	ОНТ1	66.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТУА, ГХБХБГ	Богдын гол багийн модон гүүрийн шалыг сэргээн засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэн, комисст хүлээлгэн өгсөн.	100

233	Хот тохижилт үйлчилгээний албанд Зам цэвэрлэгээний тоноглогсон автомашин авах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Автомашин тоо	0	1	198.8	ОНХС	195.80	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Солонгос улсаас "Автомашин нийлүүлэгчдийн холбоо" ХХК шалгарч 2013 онд үйлдвэрлэгдсэн, 2023 оны 8 сард орж ирсэн 5тн даацтай, цас түрэх, давс, элс, хайрга, цацах зориулалттай, 3 тн крантай, чанга яригч болон байршил тогтоогчтой HJINDAI TRUCK маркийн машиныг нийлүүлж, комисст хүлээлгэн өгснөөр ХТҮАлбанд ашиглагдаж байна.	100
234	Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн задгай тайзны ханан дээр түүхэн сэдэвт зураг зуруулах, орон сууцны хананд зураг сэргээж зурах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Зураг зурах байгууламжийн тоо	0	3	19.6	ОНТ1	19.60	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	"Монголын Урчуудын Эвлэл"-ийн Зураач Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн задгай тайзны ханан дээр түүхэн зураг, хөрөг зурах ажлуудыг хийж гүйцэтгэн ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100
235	Улиастай сумын "Генерал" толгойд тохижилт хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	19.2	ОНХС	19.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Анар Стар" ХХК шалгарч, Улиастай сумын "Генерал" толгойд тохижилтын / 9*4 харьцаатай 36 м2 Генерал тэмдгийг засварлах, 10 м2 Генерал толгойн хөшөөг будсан. Мөн 25 м2 бетонон талбай цутгаж, 10 м төмөр шат угсарч, 32м явган хүний замыг цутгах/ ажлыг хийж гүйцэтгэн, комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
236	Нийгмийн салбарын барилгын засвар хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	78.0	ОНТ1	77.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Албан байгууллагууд	Аймгийн Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газарт "Гэрлэх ёслолын өргөө" байгуулах ажлын гүйцэтгэгчээр "Боврой" ХХК шалгарч 25,0 сая төгрөгөөр гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан. Мөн төрийн 14 байгууллагын барилгын засвар үйлчилгээнд нийт 165,0 сая төгрөг зарцуулсан. Үүнд: 1.Тосонцэнгэл сумын хүүхэд хамгааллын байрны засвар 17,0 сая, 2. Их-Уул сумын ЗДТГ-ын засвар 15,0 сая, 3.Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн гадна тохижилт 4,0 сая, 4.Нэгдсэн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасгийн засварт 15,0 сая 5.Дэвшил сургуулийн гадна тохижилт, засвар 18,0 сая, 6.Тосонцэнгэл сумын 3-р цэцэрлэгийн засвар 10,0 сая, 7.Тэс сумын цагдаагийн тасгийн засвар 10,0 сая, 8.Тэс сумын цэцэрлэгийн засвар 10,0 сая, 9.Номын сангийн засвар 4,0 сая, 10.Улиастай сумын 8-р цэцэрлэгийн засвар 15,0 сая, 11.Аймгийн ЗДТГ-ын засвар 15,0 сая, 12.Музейн засвар 11,0 сая, 13.Яруу сумын сургуулийн засвар 16,0 сая, 14.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын засвар 5,0 сая төгрөг.	100
237	Улиастай сумын 6-н багийн нийтийн эзэмшлийн шороон замуудад шороо асгаж тэгшлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	60.0	ОНХС	59.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА	Гүйцэтгэгчээр "Эко Энержи Ресурс" ХХК шалгарч Өлзийт, Жинст, Товцог багийн нийтийн эзэмшлийн шороон зам, гудамжны зорчих хэсэгт 22,3 км газарт шороо асгаж тэгшилгээ хийгдэж комисст хүлээлгэн өгсөн.	100

238	Таван чихийн амны шатаах зууханд 30x20x8 харьцаатай байр барих /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	250.0	ОНТ1	246.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Эко энержи ресурс" ХХК шалгарч, 2023 оны 12 дугаар сард багтаан ашиглалтад оруулахаар барилга угсралтын ажил эхлээд байна.	30
239	Хутагтын хүрээлэнгийн явган замын хавтан, хашлагыг шинэчлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	650	37.0	ОНХС	22.20	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Эко Энержи Ресурс" ХХК шалгарч Хутагтын хүрээлэнд явган хүний замын суурийг элсээр хийж, элсэн цементийн багсармал хийн, 552 м2 явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийж, 245 у/м явган замын хашлага тавьсан. Хутагтын хүрээлэнгийн явган замын хавтан, хашлагыг шинэчлэх ажил хийгдэж, комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна.	90
240	Улиастай сумын 8-н байршилд эзэнгүй хог хаягдлыг дарж булах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	18.0	ОНХС	18.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	ХТҮА нь Товцог баг Шар хөтөлийн 1,5-2 га талбайд тархсан 30 м3 хогийг, Шар хөтөл /өвөр тал/ 1-1,5 га талбайд тархсан 45 м3 хогийг, Өлзийт баг /Нүүрстийн ам/ 4-5 га талбайд тархсан 210 м3 хогийг, Өлзийт баг Шоронгийн ам 3-4 га талбайд тархсан 51 м3 хогийг, Жинст баг Хоорондын ам 2,5-3 га талбайд тархсан 65-75 м3 хогийг, Чигэстэй багийн Худгийн амын 3-4 га талбайд тархсан 15-25 м3 хогийг, Жаргалант баг Яруугийн хэсэг, Хуучин хогийн ам 2,5-3 га талбайд тархсан 35-40 м3 хогийг, 5 чихийн жалга, хогийн төвлөрсөн цэгийн 5-6 га талбайд тархсан 160-200 м3 хог, 1680 малын сэг зэмийг цуглуулан тээвэрлэж дарж булах ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	100
241	АЗДТГ-ын арын хайсыг шинэчлэх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	19.1	ОНТ1	19.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Эко энержи эрсурс" ХХК шалгарч Төв талбайн баруун талын 130 у/м хайсыг шинээр хийж хүлээлгэн өгсөн.	100
242	АЗДТГ-ыг тойрсон хэсэгт явган хүний зам хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	34.0	ОНХС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Энх энэрлийн өргөө" ХХК шалгарч, 95 м2 явган зам, унадаг дугуйн зогсоол, 2ш сандал, 18 м2 талбайг бетондох ажлыг гүйцэтгэн, хүлээлгэн өгсөн.	100
243	Улиастай сумын төв зам дагуух явган замын хажуугийн хэсгийг 10-ын хайргаар хучих /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	99.5	ОНХС		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Төндөр шалгаруулалтыг 2 удаа зарласан боловч гүйцэтгэгч шалгараагүй.	0
244	Улиастай сумын Жинст багийн 20 айлын орон сууцны гадна талбайд авто зогсоол хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	515	90.0	ОНХС	84.80	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Ингүүмэл зам" ХХК шалгарч Улиастай сумын Жинст багийн 20 айлын орон сууцны гадна авто зогсоолын 1156 м2 бетонон талбайг хийж гүйцэтгэн хүлээлгэн өгсөн.	100

245	Улиастай сумын Жинст багийн 30 айлын орон сууцны гадна талбайд авто зогсоол хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	200	35.0	ОНХС	32.10	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Гүйцэтгэгчээр "Ингүүмэл зам" ХХК шалгарч Улиастай сумын Жинст багийн 30 айлын орон сууцны гадна авто зогсоолын 250м2 бетонон талбай хийж гүйцэтгэж хүлээлгэн өгсөн.	100
246	Улиастай сумын Богдын гол багийн Хаус хорооллын нийтийн эзэмшлийн талбайд авто зогсоол хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	2202	60.8	ОНХС	60.80	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Аймгийн 100 жилийн ойн ажлын хүрээнд 5000 м2 сайжруулсан шороон зогсоол хийх ажлыг "Завхан АЗЗА" ТӨХК гүйцэтгэсэн.	100
247	Улиастай сумын Богдын гол багийн Хөл бөмбөгийн талбайн хажуу талд авто зогсоол хийх /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	15299	91.9	ОНХС	91.90	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Аймгийн 100 жилийн ойн ажлын хүрээнд 7500 м2 талбайг сайжруулсан шороон зогсоол болгох ажлыг "Завхан АЗЗА" ТӨХК хийж гүйцэтгэсэн.	100
248	Улиастай сумын Авто тээврийн төвийн хажуу талын талбайд авто зогсоол байгуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Талбайн хэмжээ М2	0	10079	14.0	ОНХС	14.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ, ХТҮА, ГХБХБГ	Аймгийн 100 жилийн ойн ажлын хүрээнд 1800 м2 сайжруулсан шороон зогсоол хийх ажлыг "Хан булаг" ХХК хийж гүйцэтгэсэн.	100
249	Улиастай сумын Богдын гол багт байрлах Үндэсний сурьн харвааны талбайг тохижуулах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Гүйцэтгэлийн хувь	0%	100%	79.2	ОНТ1	44.00	АЗДТГ-ын НБХ	БТСГ, СХ	Гүйцэтгэгчээр "Энх мөнх ирээдүй" ХХК шалгарсан. Сурьн талбайг тэгшилж бетонон талбай, явган зам цутгах ажил хийгдэж, үзэгчдийн 4 саравч, сандал хийх ажил хийгдээгүй байна. □	70
250	Улиастай суманд нийтийн тээврийн автобус авах /энэ заалт аймгийн ИТХ-ын 80 дугаар тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Автобусны тоо	1	2	120.0	ОНХС	108.80	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	УСЗДТГ	Гүйцэтгэгчээр "Жинчин гранд" ХХК шалгарч БНСУ-д үйлдвэрлэгдсэн 2023 онд орж ирсэн Hyundai County маркийн нийтийн тээврийн зориулалттай бага оврын үзлэг оношилгоонд орсон механик, дизель хөдөлгүүртэй автобусыг нийлүүлсэн. Нийлүүлэгч байгууллага нь 24 сарын баталгааны хугацаанд сэлбэгийг тасралтгүй нийлүүлнэ.	100

251	Баянхайрхан сумын дотуур байрыг засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	150.0	ОНТ2	150.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлаж, гүйцэтгэгчээр "Зэмбэт дөрвөлжин" ХХК шалгарч засварын ажлыг гүйцэтгэнс ашиглалтад оруулсан.	100
252	Их-Уул сумын иргэний тахимын засварын ажлыг дуусгах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	100.0	ОНТ2	100.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, Их-Уул СЗДТГ	Их-Уул сумын иргэний танхимын засварын ажлыг "Төгс жигүүр" ХХК хийж гүйцэтгэсэн.	100
253	Яруу сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайг тохижуулах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	20.0	ОНХС	0.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Яруу сумын ЗДТГ	Яруу сумын Засаг даргад эрх шилжсэн. Хүүхдийн цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбай тохижуулах ажилд "Ургамалын далай" ХХК гэрээ байгуулж, тоглоомнууд нийлүүлэгдсэн. 2024 оны 5-р сард суурилуулж ашиглалтад оруулахаар хүлээгдэж байна.	30
254	Яруу суманд хадлангийн талбай хаших	2023 он	Талбайн хэмжээ, га	0	5 ГА	20.0	ОНХС	19.85	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Яруу сумын ЗДТГ	Яруу суманд хадлангийн талбай хаших ажлыг гүйцэтгэн комисст хүлээлгэн өгсөн.	100
255	Отгон сумын сургуульд их засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	150.0	ОНТ2	150.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлаж, гүйцэтгэгчээр "Тэсийн бүрд" ХХК шалгаран 160 хүүхдийн хичээлийн байрны барилгын засварын ажлыг хийж, ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн.	100
256	Улиастай суманд City toilet байгуулах	2023 он	Бие засах газрын тоо	0	2	80.0	ОНХС	80.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай СЗДТГ	"Энх-Энэрэлийн Өргөө" ХХК гүйцэтгэж 4*6*8 харьцаатай City toilet барих ажлыг гүйцэтгэж, комисс ажиллан үүрэг даалгавар өгсөн.	90
257	Улиастай сумын Богдын гол багт явган хүний зам байгуулах /энэ хэсэгт 90.0 сая төгрөг аймгийн ИТХ-ын 69 дүгээр тогтоолоор нэмж батлагдсан/	2023 он	Замын урт /м/	0	1400	230.6	ОНХС	230.60	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Улиастай СЗДТГ	"Зост-Өргөө" ХХК Улиастай сумын Богдын гол багийн 2 гүүрний хоорондох явган хүний замыг хийж ашиглалтад оруулсан.	100
258	Аймгийн төв талбайн хамгаалалтын хайс хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	80.0	ОНХС	80.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	АЗДТГ	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлагдаж "Эко энерги ресурс" ХХК гүйцэтгэгчээр шалгарч хайс шинэчлэх ажил хийгдсэн.	100
259	Цагаанхайрхан сумын хүүхдийн тоглоомын талбайг засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	80.5	ОНХС	80.50	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Цагаанхайрхан сумын ЗДТГ	Гүйцэтгэгчээр "Нью престиж констракшн" ХХК шалгаран талбайг бетоноор цутгасан. Сумын удирдлагууд хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбайн газрыг өөрчилснөөс ажил удаашралтай явагдаж байна. Тоглоомын талбай, хүүхдийн тоглоомын тоног төхөөрөмж суурилуулахад бэлэн болсон.	70
260	Улиастай сумын 1-р сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур байрны ариун цэврийн өрөөг засварлах	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	35.0	ОНТ2	33.40	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Ариун цэврийн өрөөг засварлах ажлыг "Эко Энержи Ресурс" ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан.	100
261	Их-Уул сумын 2-р цэцэрлэгийн засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	40.0	ОНТ2	40.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Их-Уул сумын 2-р цэцэрлэгийн засварын ажлыг Их-Уул сумын Засаг даргад эрх шилжүүлэн "Идэр цогт Чонос" ХХК шалгаран засварын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.	100
262	Их-Уул суманд "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд элсний нүүдлийг сааруулах хаалт хийж мод, жимс жимсгэнэ тарих	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	100.0	ОНХС	80.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Их-Уул суманд "Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд элсний нүүдлийг сааруулах хаалт хийж мод, жимс жимсгэнэ тарих ажлын эрхийг шилжүүлэн "Залаа цагаан уул" ХХК-тай гэрээ байгуулж хайс хамгаалалтын ажлыг эхлүүлсэн боловч намрын мод тарилтын үеэр суулгацаа суулгаж амжаагүй тарилтын ажил явагдаагүй байна.	30

263	Тосонцэнгэл сумын 1-р сургуулийн хичээлийн байранд их засвар хийх /2023 онд 300.0 сая төгрөг 2024 онд 693.2 сая	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	60%	300.0	ОНХС	300.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ, Тосонцэнгэл СЗДТГ	Орон нутгийн өмчийн газарт тендер зарлагдаж гүйцэтгэгчээр "Зуурмаг" ХХК шалгарч засварын ажлыг гүйцэтгэж байна. Засварын ажлын гүйцэтгэл 70%-тай хийгдэж байна.	70
264	Идэр сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	20.0	ОНТ2		АЗДТГ-ын ХБТХОХ	Идэр сумын ЗДТГ	Идэр сумын Засаг даргад эрх шилжүүлсэн боловч ажил хийгдээгүй байна.	0
265	Идэр сумын багш нарын байранд засвар хийх	2023 он	Ажлын гүйцэтгэл, хувь	0	100%	30.0	ОНТ2	30.00	АЗДТГ-ын ХБТХОХ	ГХБХБГ	Идэр сумын Засаг даргад эрх шилжиж багш нарын байр засварлах ажилд "Анар стоник" ХХК шалгаран гүйцэтгэж байна. Барилгын засварын ажил 50 орчим хувийн гүйцэтгэлтэй бөгөөд 12-р сард ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. □	50
ТАВДУГААР БҮЛГИЙН ДУНДАЖ											87.17	
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДУНДАЖ											90.46	